



IZVEDBENI NAČRT TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE CELJE

(2015-2030)



MESTNA OBČINA CELJE

Celje, 15. marec 2017



MESTNA OBČINA CELJE
KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Na podlagi 31. in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) sprejme župan Mestne občine Celje naslednji

SKLEP

Sprejme se IZVEDBENI NAČRT TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE CELJE (2015-2030).

Bojan Šrot
župan



Številka zadeve: 031-3/2015-37

Datum: 15. 3. 2017

Vsebina

Vsebina	III
Kazalo preglednic.....	V
Seznam kratic	VII
1. Uvod - Povzetek bistvenih elementov Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030)	1
1.1 Razlogi priprave TUS in Izvedbenega načrta TUS.....	1
1.2 Povzetek TUS MOC (2015-2030)	1
2. Ključni izzivi MOC	2
3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev MOC.....	5
4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020.....	7
1.3 Seznam prioriternih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja.....	7
1.4 Podrobnejši opis prioriternih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014 - 2020 ...	8
1.4.1 Projekt št. 1: Energetska sanacija večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3 in Pohorska 2.....	8
1.4.2 Projekt št. 2: Ureditev celovitega sistema kolesarske mobilnosti na območju MOC 11	
1.4.3 Projekt št. 3: Park and ride (P&R).....	14
1.4.4 Projekt št. 4: Generator	17
1.4.5 Projekt št. 5: Soseska DN 10.....	20
1.4.6 Projekt št. 6: Celovita sanacija stanovanjskih enot na območjih DUO	23
5. Seznam drugih projektov za izvedbo TUS.....	27
6. Viri in literatura	31

Kazalo preglednic

Preglednica 1: Shematski pregled izzivov in ukrepov TUS MOC	3
Preglednica 2: Pregled ključnih projektov za izvajanje strateških ciljev TUS MOC	5
Preglednica 3: Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014-2020 in viri financiranja	7
Preglednica 4: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	8
Preglednica 5: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS	8
Preglednica 6: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	8
Preglednica 7: PROJEKT 1: Vrednost projekta in viri financiranja	9
Preglednica 8: PROJEKT 1: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	9
Preglednica 9: PROJEKT 1: Ocena izvedljivosti projekta	9
Preglednica 10: PROJEKT 1: Spremljanje izvajanja projekta	10
Preglednica 11: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	11
Preglednica 12: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS ..	11
Preglednica 13: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	12
Preglednica 14: PROJEKT 2: Vrednost projekta in viri financiranja	12
Preglednica 15: PROJEKT 2: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	12
Preglednica 16: PROJEKT 2: Ocena izvedljivosti projekta	12
Preglednica 17: PROJEKT 2: Spremljanje izvajanja projekta	13
Preglednica 18: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	14
Preglednica 19: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS ..	14
Preglednica 20: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	14
Preglednica 21: PROJEKT 3: Vrednost projekta in viri financiranja	15
Preglednica 22: PROJEKT 3: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	15
Preglednica 23: PROJEKT 3: Ocena izvedljivosti projekta	15
Preglednica 24: PROJEKT 3: Spremljanje izvajanja projekta	16
Preglednica 25: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	17
Preglednica 26: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS ..	17
Preglednica 27: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	18
Preglednica 28: PROJEKT 4: Vrednost projekta in viri financiranja	18
Preglednica 29: PROJEKT 4: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	18
Preglednica 30: PROJEKT 4: Ocena izvedljivosti projekta	19

Preglednica 31:	PROJEKT 4: Spremljanje izvajanja projekta	19
Preglednica 32:	PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	20
Preglednica 33:	PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS .	20
Preglednica 34:	PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	21
Preglednica 35:	PROJEKT 5: Vrednost projekta in viri financiranja	21
Preglednica 36:	PROJEKT 5: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	21
Preglednica 37:	PROJEKT 5: Ocena izvedljivosti projekta	22
Preglednica 38:	PROJEKT 5: Spremljanje izvajanja projekta	22
Preglednica 39:	PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP	23
Preglednica 40:	PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS .	23
Preglednica 41:	PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP	24
Preglednica 42:	PROJEKT 6: Vrednost projekta in viri financiranja	24
Preglednica 43:	PROJEKT 6: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta	24
Preglednica 44:	PROJEKT 6: Ocena izvedljivosti projekta	25
Preglednica 45:	PROJEKT 6: Spremljanje izvajanja projekta	25
Preglednica 46:	Seznam drugih projektov za izvedbo TUS. Izvedba projekta prispeva k več ukrepom TUS, v tabeli pa so navedeni samo ukrepi, h katerim projekt bistveno prispeva.....	27

Seznam kratic

CČN	Centralna čistilna naprava
CPS	Celostne prometne strategije
CTN	Celostne teritorialne naložbe
EKS	Evropski kohezijski sklad
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
EU	Evropska unija
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
IN TUS	Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije
JPP	Javni potniški promet
K&R	kiss and ride oz. poljubi/dotakni in se odpelji prometni koncept
KRVS	Kohezijska regija vzhodna Slovenija
KS	Krajevna skupnost
LEK	Lokalni energetske koncept
MČ	Mestna četrt
MOC	Mestna občina Celje
NMO	Naselje mestnega območja
NVO	Nevladne organizacije
OP	Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020
OVE	Obnovljivi viri energije
PO	Posredniški organ
P&R	park and ride oz. parkiraj in se odpelji prometni koncept
RASR	Razvojna agencija Savinjske regije
RCERO	Regionalni center za ravnanje z odpadki
RRP SR	Regionalni razvojni program Savinjske regije
SEAP MOC	Trajnostni energetske akcijski načrt Mestne občine Celje
SMJ	Staro mestno jedro mesta Celje
SPRS	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SRG MOC	Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje
SRS MJ MOC	Strategija razvoja starega mestnega jedra Mestne občine Celje
SURS	Statistični urad republike Slovenije
TUS	Trajnostna urbana strategija
URE	Učinkovita raba energije
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije

1. Uvod - Povzetek bistvenih elementov Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030)

1.1 Razlogi priprave TUS in Izvedbenega načrta TUS

Evropska kohezijska politika v obdobju 2014-2020 je zaznamovana z okrepljeno urbano razsežnostjo, saj države v okviru cilja »naložbe za rast in delovna mesta« za podporo realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij upravičenih mest namenijo najmanj 5 % sredstev ESRR.

V okviru teritorialnega dialoga Ministrstva za okolje in prostor z mestnimi občinami v letu 2014 in 2015 smo mestne občine konec leta 2015 pripravile svoj TUS kot osnovni strateški dokument za izvajanje naložb na podlagi mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Mestni svet Mestne občine Celje je potrdil TUS MOC (2015-2030) 22. 3. 2016 na svoji 11. redni seji.

Skladno z Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014-2020 se sredstva za sofinanciranje operacij v obliki nepovratnih virov, ki se izvajajo preko mehanizma CTN, dodeljujejo v okviru *postopka neposredne potrditve operacije*.

Izvedbeni načrt TUS¹ je pogoj za predložitev vlog za operacije.

Dokument je smiselno pripravljen v skladu z elementi za pripravo Izvedbenega načrta TUS, kot so jih v smernicah z dne 24.10.2016 priporočili Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Organ upravljanja evropske kohezijske politike (OU) in Ministrstvo za okolje in prostor v funkciji posredniškega organa (PO).

1.2 Povzetek TUS MOC (2015-2030)

Specifični pregled stanja mesta Celje je nakazal trende ter s tem povezane izzive. Teh ni malo, a ob jasnem definiranju razvojne strategije mesta njihova izbira ni pretežka. Seveda ob upoštevanju razvoja širše regije, kjer ima Celje kot močno uveljavljeno in izraženo regionalno središče nacionalnega pomena pomembno vlogo.

Z izdelanim TUS-em je Mestna občina Celje dobila strateški razvojni dokument, ki opredeljuje razvojno vizijo mestne občine in omogoča jasno usmeritev ter pomoč pri razvrščanju pomembnosti razvojnih prioritet in s tem povezanim načrtovanjem in realizacijo aktivnosti in ukrepov.

Vizija Mestne občine Celje se glasi:

Celje - dinamično, ustvarjalno in v trajnostni razvoj usmerjeno mesto.

¹ IN TUS je operacionalizacija prednostnih naložb TUS v obliki opisov pristopa k izvajanju investicij/projektov, ki jih TUS prepoznava kot prednostne in plan izvajanja drugih investicij/projektov, ki skupaj prispevajo k celostnemu pristopu razvoja mesta. IN TUS je prikaz razvoja mesta v bolj operativnem smislu kot to prikaže TUS - z navedbo ključnih projektov za celotno obdobje, ki je zajeto v TUS in prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbano prenovo preko izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta.

Celje bo tako še utrdilo vlogo mesta, v katerem zaradi živahnosti in pestrosti Celjanke in Celjani radi živijo.

Mestna občina Celje in mesto Celje bosta s svojo dinamičnostjo pri odločitvah ustvarjala pogoje za številne regijske poslovne priložnosti, prostor, ki bo naklonjen pametnim rešitvam pametnih podjetij s prodornimi zaposlenimi. S podporo podjetnikom in prebivalcem, kot osnovnima gonilnima silama mesta, bo dana priložnost ustvarjanju in iskanju rešitev za učinkovit bodoči razvoj.

Skupaj bomo uspešno zmanjševali še aktualne probleme onesnaženosti zraka s PM_{10} delci, se prilagajali s pametnimi urbanističnimi in prostorskimi rešitvami grožnjam podnebnih sprememb, povečevali energetske učinkovitost stavb in zmanjševali porabo neobnovljivih virov energije.

Z alternativnimi in trajnostnimi oblikami mobilnosti ter optimizacijo cestnega omrežja bomo skrbeli za čistejši in še tišji jutri, z ustvarjalnimi in inovativnimi ukrepi bomo zmanjševali bremena preteklosti na področju onesnaženosti tal in povečevali delež dostopnih zelenih in vrtičkarskih površin v bližini večjih poselitvenih zgostitev. Z različnimi komunikacijskimi orodji bomo ozaveščali prebivalce in jih seznanjali o stanju v prostoru in okolju.

2. Ključni izzivi MOC

Izzivi, ki čakajo Mestno občino Celje, da jih v okviru izvajanja ambiciozno zastavljene vizije naslovi, so številni. Nanje so opozorili meščani in strokovnjaki v okviru vabljenih delavnic in izpeljane SWOT analize², nekatere je izpostavila analiza trendov in dokumentov po posameznih področjih³. Skupno jim je, da se osredotočajo na področje okolja in prometa, na katerih je bil MOC zelo aktiven že v preteklih letih in dosegel nekatere pomembne rezultate. A kar nekaj izzivov še vedno ostaja. Med njimi izpostavljamo:

- področje gospodarstva in upad števila delovnih mest (-4.500),
- razkorak med izrazito regionalno vlogo Celja na področju srednješolskega izobraževanja in možnostmi kariernega razvoja in zaposlovanja v podjetjih,
- pomanjkanje večjih komunalno opremljenih con za pritegnitev gospodarskih subjektov v povezavi z nadpovprečno dobro prometno lego na križišču V. in X. prometnega koridorja in statusom mesta v strateških državnih dokumentih,
- nerešena pretekla okoljska bremena na področju onesnaženih tal, predvsem na območju Stare Cinkarne,
- uvedba javnega potniškega prometa in zmanjšanje osebnega cestnega prometa,
- zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš (izseljevanje v sosednje občine),
- zaostajanje strukturnega deleža mlade generacije in izrazito staranje prebivalstva ob upadu števila prebivalcev za 4 % v 25 letih.

Vse to so področja, ki si zaslužijo podrobnejšo obravnavo in pripravo kvalitetnih projektov. Le-ti se bodo osredotočali na reševanje prepoznanih izzivov in s tem omogočili, da bo Celje znalo izkoristiti svoj potencial, ki ga ima v svojem gospodarskem razvoju, prometni legi in v znanju prebivalcev same občine kot tudi okoliških krajev.

Najpomembnejše projekte, za katere menimo, da bodo najbolje odgovorili na izpostavljene izzive in zastavljeno vizijo, predstavljamo v preglednicah št. 1, 2 in 46.

² Glej poglavje 3.10.11, str. 32 v TUS MOC (2015-2030)

³ Glej poglavja 3.1-3.9 v TUS MOC (2015-2030)

Preglednica 1: Shematski pregled izzivov in ukrepov TUS MOC

Področje	Priložnosti	Nevarnosti	Prednosti	Slabosti	Razvojni izzivi	Strateški cilji	Operativni cilji (SMART)	Ukrepi	Predvideni stroški (€)	Predvideni viri	Glavni nosilec ukrepa	Kazalniki za spremljanje učinkovitosti ukrepov	Način zbiranja podatkov za spremljanje doseganja kazalnikov
Gospodarstvo	-Zelene mestne površine -Prometno križišče -Ustvarjanje visoko tehnoloških delovnih mest -Logistični in intermodalni transportni center -Nadgradnja obstoječe proizvodnje in malega gospodarstva -Delovna mesta v turizmu in storitvah -Zelene mestne površine	-Omejevanje prostorskega razvoja -Nestabilno poslovno okolje (na državnem nivoju)	-Dobra geostrateška lega -Dobri pogoji za razvoj zagonskih in visoko tehnoloških podjetij -Dobra tradicija malega gospodarstva, trgovine... -Možnost zaposlovanja strokovno-tehničnega kadra -Kompaktnost mesta -Dobro družbeno okolje(turistična, kulturna infrastruktura)	-Odvisnost od državnega javnega sektorja -Neizkoriščen potencial znanja -Neizkoriščen logističen potencial	-Izkoristiti notranji potencial mesta (prostorski, kadrovski) in zagotoviti spodbudno poslovno okolje za okrepitev kakovostnih delovnih mest	1. Celje trajnostno mesto 5. Celje ustvarjalno in vključujoče mesto	-Ureditev 10 ha velike poslovne cone -Zaposlovanje mladih -Zagotavljanje podpornega okolja za IV. industrijsko revolucijo	-Zagotavljanje trajnostno urejenih zemljišč in novih površin -Projekt Generator	60 €/m ² 3.200.000 za Generator	MOC, ESRR, KS	MOC	-Površina nerevitaliziranih površin, število novih delovnih mest, -Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih, število novih delovnih mest	-Poročila izvajalcev preko OVD obveznosti -Časovna poročila o izvedenih aktivnostih -Izdana uporabna dovoljenja -Letno poročanje o ustvarjenih delovnih mestih
Okolje	-Izboljšanje kakovosti zraka-doseganje mejnih vrednosti za delce PM₁₀ do leta 2020 -Doseganje 12% deleža obnovljivih virov energije v celotni energetski oskrbi občine do leta 2020 -Povečati delež uporabe OVE in plina za ogrevanje in pripravo sanitarne vode -Povečati obseg in kakovost javnega potniškega cestnega in železniškega prometa -Povečati delež obnovljivih virov energije v prometu -Povečati delež alternativnih oblik mobilnosti -Povečati ozaveščanje in informiranost prebivalcev o trajnostni mobilnosti -Degradirana območja kot priložnost za potencialno prenovu in s tem rast mesta, brez posegov na kmetijska zemljišča	-Prevelike administrativne ovire in pomanjkanje podpore države pri reševanju okoljskih bremen -Ustreznost finančnih predpostavk v strategijah -Sprememba zakonodaje, ki bi vplivala na zmanjševanje proračunskih prihodkov (npr. zakon o nepremičninah, sprememba primerne porabe, ...) -Pomanjkanje sredstev za izvedbo ukrepov /projektov iz strateških programov -Nepripravljenost lastnikov zemljišč za prodajo oz. služnosti na trasah linijskih infrastrukturnih objektov (npr. kolesarske poti, nove umestitve cest,...) -	-Visoka okoljska zavest -Sprejeta okoljska in energetska strategija mesta (OPVO,LEK) -Celostna prometna strategija (CPS) in prostorska strategija sta v zaključni fazi -Sprejet Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MOC s programom ukrepov za zmanjšanje delcev PM₁₀ v zraku -Vzpostavljen monitoring kakovosti zraka na treh lokacijah -Dobre naravne danosti za razvoj kolesarjenja (ravninska lega) in peš hoje -Vzpostavljen pregled stanja okoljsko degradiranega območja stare Cinkarne (monitoring okolja, zgodovina proizvodnje, ipd) -Opravljenе podrobnějše raziskave in pilotni preizkusi povezani s sanacijo tal glede na vrsto rabe -Izvedeni ključni projekti komunalne infrastrukture (CČN, kanalizacija, RCERO, plinovodno omrežje, oskrba s pitno vodo, ipd ...)	-Nedorečena nacionalna zakonodaja odprave starih bremen -Prometnica S-J skozi SMJ -Prekomerno onesnažen zrak z delci PM₁₀ in ozonom -Nepopoln kataster onesnaževalcev zraka (pomanjkljive evidence o rabi energentov za ogrevanje stavb z biomaso, kurilnim oljem, elektriko) -Manjkajoče plinsko omrežje v primestnih naseljih (pomanjkanje sredstev za izgradnjo) -Velik pritisk osebnega cestnega prometa na kakovost zraka -Prometna politika zaostaja za potrebami uporabnikov in sodobnimi koncepti trajnostne mobilnosti -Velika mobilnost zaposlenih v Celju (dnevne migracije) -Neizkoriščene zmogljivosti linijskega potniškega prometa -Zastarela avtobusna in železniška postaja -Nepopolna mreža kolesarskih in pešpoti (manjkajo varne povezave med mestom, podeželjem in sosednjimi občinami) -Premalo ozaveščenih akcij o pomenu trajnostne mobilnosti -Prekomerna onesnaženost tal s kovinami na večjem delu občine -Ni celovitega programa sanacije onesnaženih tal -Pomanjkljiva zakonodaja na področju varovanja tal -Nesanišana opuščena industrijska območja in prostorsko degradirana območja v bližini mesta (npr. območje stare Cinkarne)	-Zmanjšati onesnaženost s PM₁₀ delci -Vzpostaviti učinkovito infrastrukturo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in zmanjšati cestni promet (povečati delež kolesarjev in pešcev, učinkovitejši JPP, parkirna politika, ipd...)	1.Celje trajnostno mesto, 2. Celje okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto 3.Celje urbano vozlišče	-Doseči okoljske standarde glede kakovosti zraka (Manj kot 35 preseganj dnevni vrednosti delcev PM₁₀ v zraku v koledarskem letu) -Zmanjševanje hrupa zaradi prometa	-Izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka -Uvajanje sistema trajnostne mobilnosti v MOC	12.000.000	MOC, KS, ESRR, Eko sklad, javno-zasebno partnerstvo	MOC	-Število dni s preseženo mejno vrednostjo -Dolžina kolesarskih stez in poti (v km) -Dolžina peš con in pločnikov (v km) -Število avtobusov in število vozni prog JPP -Število električnih polnilnic za avtomobile	-Poročilo ARSO -Okoljsko poročilo
					Sanacija tal zaradi starih okoljskih bremen	2. Celje okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto 1. Celje trajnostno mesto	-Zmanjšati obseg in stopnjo onesnaženosti tal s starimi okoljskimi problemi	-Vključevanje v EU sofinancirane projekte s testiranjem potencialnih metod remediacije -Vzpostavitev območja varnega vrtičkarstva	100 €/m ² saniranih tal	MOC; Program Srednja Evropa, Horizont 2020, Life 7, zasebni investitorji	MOC	-Potrjene metode za remediacijo degradiranih območij -Program remediacije	-Poročilo projekta
					-Zeleni sistem mesta in odprti javni mestni prostor kot prostor urbanega življenja -Zmanjšati porabo energije zaradi ogrevanja stavb (URE) in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov -Zmanjšati količino odloženih odpadkov (manj emisij toplogrednih plinov) in Povečati delež reciklaže odpadkov	4. Celje zeleno mesto	-Celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta -Povezanost zelenih in urbanih površin v sistem	-Dograditev in ureditev sprehajalnih poti- npr. Šmartinsko jezero, mestni gozd -Odkupovanje gozdov na prednostnih lokacijah -Izvedba EKO parka Volčke	Finančna konstrukcija še ni dorečena in ocenjena	MOC, ESRR, EKSRP	MOC	-Dolžina novih poti -ha novih mestnih gozdov in drugih zelenih površin	-Poročila ustrezne službe

Področje	Priložnosti	Nevarnosti	Prednosti	Slabosti	Razvojni izzivi	Strateški cilji	Operativni cilji (SMART)	Ukrepi	Predvideni stroški (€)	Predvideni viri	Glavni nosilec ukrepa	Kazalniki za spremljanje učinkovitosti ukrepov	Način zbiranja podatkov za spremljanje doseganja kazalnikov
Podnebje	-Zmanjšanje toplogrednih emisij -Zmanjšanje poplav in z njimi povezane materialne škode in prilagajanje na ekstremne suše -Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 za 20 % glede na leto 2010 -Izbira in priprava območij za gradnjo nizko energetske oziroma energetske pasivnih hiš	-Zaostajanje nacionalne zakonodaje -Pomanjkanje sredstev v zasebnem sektorju za energetske obnove stavb	-Veliko zelenih površin -Naravna pokrajinska pestrost -Sprejeta energetska strategija mesta z akcijskim načrtom ukrepov na področju OVE in URE (LEK) do leta 2020 -Sprejet Odlok o razglasitvi primestnih in mestnih gozdov z vzpostavljenimi rekreativnimi in učnimi gozdni potmi (ekološki in socialni pomen gozdov na območju MOC) -Vzpostavljeno učinkovito upravljanje z mestnimi in primestnimi gozdovi -Izvedeni protipoplavni ukrepi	-Premajhen delež energetske sanacije stanovanjskega fonda -Velik delež zastarelih kurilnih naprav za ogrevanje stavb v zasebnem sektorju -Velik pritisk osebnega in tovornega cestnega prometa in s tem povezane emisije toplogrednih plinov	-Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na leto 2010 -Doseči 12 % delež obnovljivih virov energije v celotni energetske oskrbi občine do leta 2020 -Povečati delež uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode -Pripraviti prostorsko dokumentacijo za območja za gradnjo nizko energetske oziroma energetske pasivnih hiš -Povečati ozaveščenost prebivalcev o pomenu učinkovite rabe energije	2. Celje okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto 1. Celje trajnostno mesto	-URE v javnih in zasebnih stavbah -Širjenje in optimizacija daljinskega ogrevanja -Zmanjšanje emisij CO ₂ iz prometa	-Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih naprav, širjenje plinovodnega in toplovodnega omrežja -Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JPP, peš in kolesarske površine, P+R, e-vozila,...)	1.400.000	MOC, EKS, ESRR	MOC	-Število gospodinjstev z zamenjanimi kotli za ogrevanje -Število novih priključkov -Izvedeni ukrepi za spodbujanje multimodalne mobilnosti -% zelenih mestnih površin -Dolžina rekreativnih poti v mestnih gozdovih (v km)	-Poročila posameznih projektov -Zaključni račun
Družbeni izzivi	-Potencial mladih -Vključevanje starejših -Krepitev sodelovanja javnih zavodov, nevladnih organizacij z gospodarskimi subjekti na različnih področjih (kultura, šport, zdravje, izobraževanje...) -Ukrepi za zmanjšanje števila nezasedenih stanovanj	Zapostavljanje potenciala mladih in starejših	-Dobra izobraženost -Dobra razširjenost in dostopnost rekreacijskih in kulturnih objektov	Zapostavljanje potenciala mladih in starejših	-Zagotavljanje ustreznih prostorov za rekreacijo, druženje in kulturne inštitucije -Vključevanje upokojenih v vsakodnevno delovanje mesta -Preprečitev bega mladih	5. Celje ustvarjalno in vključujoče mesto	-Prostori druženja starejših -Univerza za 3. življenjsko obdobje -Zagotovitev površin za otroke (zelene, rekreativne) -Zagotavljanje ustreznih stanovanjskih enot za mlade družine	-Ureditev medgeneracijskega centra z ustrežno strokovno podporo -Programi za starejše -Urejena in prenovljena otroška igrišča, zelene površine -Število namenskih stanovanjskih enot za mlade družine	4.000.000	MOC, ESRR, ESS, KS, FI	MOC, javni zavodi MOC	-Število nerevitaliziranih površin v mestu -Število medgeneracijskih centrov in novih zaposlitev -m ² zelenih površin -m ² otroških igrišč	-Poročila izvedenih projektov
Demografija	-Zagotavljanje privlačnega okolja za mlade družine -Zagotavljanje fonda meščanskih stanovanj v SMJ	Hitro staranje Izseljevanje mladih	Izobraženost in kvalificiranost ljudi	Nezavedanje dolgoročnih posledic obstoječih trendov	Upočasnitev zviševanja povprečne starosti meščanov	1.4 Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj	Vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti	-Zagotavljanje primernih stanovanj za mlade družine, -Razpisi za mlade družine, urejanje rekreacijskih in igralnih površin	20.000.000	MOC, KS, JSS, FI,...	Nepremičnine (JSS), MOC	-Število (energetske) prenovljenih oziroma zgrajenih javnih stanovanj -Število prejemnikov finančnih spodbud	-Poročila posameznih projektov -Zaključni račun MOC in Nepremičnin
					Privabljanje mladih družin	1.Celje trajnostno mesto 5.Celje ustvarjalno in vključujoče mesto	-Razpoložljivost stanovanj in kakovostni bivalni pogoji -Prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij -Aktivna raba stanovanjskega fonda	-Prenova in novogradnja javnega stanovanjskega fonda -Energetska prenova javnega stanovanjskega fonda -Finančne (najemne) spodbude	1.500.000	Nepremičnine, MOC, KS, ESRR	Nepremičnine (JSS), MOC	-Število (energetske) prenovljenih oziroma zgrajenih javnih stanovanj -Število prejemnikov finančnih spodbud	-Počila posameznih projektov -Zaključni račun MOC in Nepremičnin

Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS: Služba za evropske zadeve

Periodično poročanje o izvedbi IN TUS: resorni oddelki skupaj z zaključnim računom MS MOC

3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev MOC

V tem poglavju celovito predstavljamo večje ukrepe oz. prednostne naložbe, ki jih namerava MOC izvesti, da bo v čim večji meri zasledovala zastavljene strateške cilje. Projekti, ki naslavlajo posamezne ukrepe in njihove cilje, so navedeni strukturirano glede na naslovljeno prednostno naložbo.

Prioritetni projekti do leta 2020, ki jih namerava MOC izvajati v okviru realizacije TUS in mehanizma CTN, so navedeni v poglavju 4. V poglavju 5 so navedeni drugi projekti, ki jih namerava izvesti MOC za doseg trajnostnega razvoja MOC.

Preglednica 2: Pregled ključnih projektov za izvajanje strateških ciljev TUS MOC

Strateški cilj	Prednostna naložba oz. ukrep	Projekti
1. Celje trajnostno mesto	1.1 Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti	-Sprejem Celostne prometne strategije z akcijskim načrtom
	1.2 Dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti	-Dograditve kolesarskih, peš in cestnih povezav (Šmarjeta, Ljubljanska cesta, severna vezna cesta, obvoznica S-J...)
	1.3 Celovita prenova stanovanjskih sosesk s krepitvijo med sosedskega povezovanja in dostopnosti	-Funkcionalna ureditev zelenih površin, površin za igro in šport ter mirujočega prometa po soseskah -Socialne prenove sosesk
	1.4 Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj	-Gradnja novih stanovanj (Nova vas, Gaberje...)
	1.5 Popis in reurbanizacija degradiranih območij	-Popis degradiranih površin -Prenova posameznih območij (Kurivo in Rakuschev mlina...)
	1.5 Podpora pri prenovah objektov in območij kulturne dediščine	-Prenova kulturnih spomenikov -Ureditev Depojev -Preučitev dostopnosti Starega gradu
	1.6 Celovita več funkcijska prenova starega mestnega jedra in ostalih območij	-Odkup in prenova javnih površin, poslovnih prostorov in stavb z namenom revitalizacije (območje mestne tržnice, Ekonomska šola, Slomškov Dom, prenova degradiranih javnih stanovanj)
2. Celje okoljsko sanirano in nizko ogljično mesto	2.1 Vključevanje v evropske inovativne projekte sanacije tal	-Prispevek k remediaciji degradiranih območij s sodelovanjem v projektih programov Srednja Evropa, Alpe, Obzorje 2020
	2.2 Sanacija in dekontaminacija degradiranih območij	-Program sanacije, izdelava OPPN za odlagališče zemeljskih izkopov za območje stare Cinkarne
	2.3 Energetska sanacija stavbnega fonda	-Izvajanje energetskih prenov preko prijav na ustrezne državne razpise oz. javno-zasebnega partnerstva
	2.4 Zmanjševanje motoriziranega prometa	-Uvedba javnega potniškega prometa -Dograditev kolesarskih, peš in cestnih povezav -Projekti za zmanjševanje osebne cestnega prometa (vzpostavitev P+R, garažnih hiš na obrobju mesta...) -Ozaveščanje prebivalcev o trajnostni mobilnosti
	2.5 Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti	-Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti (JPP, peš in kolesarske površine, P+R, e-vozila...)
	2.6 Podpora urbanim oblikam vrtičkarstva	-Urbano vrtičkarstvo - ureditev območij za urejanje skupnih vrtov

Strateški cilj	Prednostna naložba oz. ukrep	Projekti
3. Celje urbano vozlišče	3.1 Izvedba dela 3. razvojne osi in navezovalnih cest	-Dograditev načrtovanih avtocestnih priključkov -Mestna obvoznice S-J
	3.2 Vzpostavitev multimodalnega logističnega centra (MMLC)	-Zasnova MMLC in povezovanje vseh akterjev
	3.3 Izgradnja poslovnih con	-Umeščanje novih poslovnih con -Izgradnja in revitalizacija obstoječih
	3.4 Krepitev sejemske vloge	-Nad- in dograditev sejmskih hal ter ustrezne infrastrukture
	3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj SMJ	-Gentrifikacija območja z zagotavljanjem kvalitete bivanja/uporabe prostora vsem uporabniškim skupinam v starem mestnem jedru (gospodarski subjekti, stanovalci, uslužbenci, obiskovalci, turisti...) -Ohranjanje meščanskih stanovanj -Urejanje degradiranih javnih stanovanj - Urejanje javnih površin
	3.6 Krepitev mestnega upravljanja z objekti v SMJ-revitalizacija SMJ	-Mestni marketing -Ustvarjanje poslovanju prijaznih pogojev za privabljanje gospodarskih subjektov -Ustrezna politika odkupov in oddajanja poslovnih prostorov -Urejanje degradiranih javnih stanovanj
4. Celje zeleno mesto	4.1 Krepitev vloge obstoječih in zasnova novih zelenih površin	-Prenova mestnega parka kot vrtno arhitekturne dediščine -Celovito urejanje obrečnih in objezerskih površin -Urejanje mestnega gozda -Izgradnja sončnega parka
	4.2 Vzpostavitev zelenih koridorjev	-Ustrezno prostorsko načrtovanje z aktivnim ohranjanjem obstoječih koridorjev
	4.3 Umeščanje javnih zelenih površin na območjih sosesk	-Celovita funkcijska in socialna prenova sosesk
5. Celje ustvarjalno in vključujoče mesto	5.1 Vključevanje in animiranje starejših v vsakodnevne aktivnosti	-Izgradnja oz. umeščanje medgeneracijskih centrov po stanovanjskih soseskah
	5.2 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev	-Izgradnja najemnih stanovanj -Ureditev dnevnih centrov
	5.3 Pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva	-Ciljno odkupovanje praznih poslovnih prostorov in objektov v SMJ, ob mestnih vpadnicah in na strateških lokacijah ipd.
	5.4 Iskanje celovitih rešitev za degradirana območja preko vključujoče zastavljenih projektov	-Prenova degradiranih območij s pripravo prostorsko izvedbenih dokumentov -Vključevanje v mednarodne raziskovalne in implementacijske projekte
	5.5 Inovativne rešitve začasne rabe degradiranih površin	-Preveritev možne uporabe tovrstnih površin (ureditev kot zelene površine, začasne bivanjske površine...)
	5.6 Izobraževanje in ozaveščanje občanov	-Svetovalna skupina EU projekta EPOurban kot pisarna lokalne urbane prenove -Vzpostavitev mestnega GIS
	5.7 Vključujoče prostorsko načrtovanje	-Izboljšanje obveščanja in vključevanja zainteresirane javnosti v proces priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov
	5.8 Nadgradnja participativnega proračuna MOC	-Nadgradnja vloge KS in MČ, NVO, ...

4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020

1.3 Seznam prioritarnih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja

Preglednica 3: Seznam prioritarnih projektov v obdobju 2014-2020 in viri financiranja

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost projekta (€)	Lastna sredstva (€)	Evropska sredstva (+RS) - CTN (€)	Aktivnosti za zagotavljanje skladnosti in dopolnjevanja virov	Projekt bo prijavljen za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1	Energetska sanacija večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3 in Pohorska 2	314.968	174.089	140.879	Lastna sredstva Nepremičnin in predvidena prijava na 1. razpis PN 4.1 CTN mehanizma	DA
2	Ureditev celovitega sistema kolesarske mobilnosti na območju MOC *	1.462.502	503.484	959.018	Lastna sredstva MOC in predvidena prijava na 1. razpis PN 4.4 CTN mehanizma	DA
3	Park and ride (P&R)	1.400.000	481.967	918.032	Lastna sredstva MOC in predvidena prijava na 1. razpis PN 4.4 CTN mehanizma	DA
4	Generator	3.189.959	703.997	2.485.962	Lastna sredstva MOC in predvidena prijava na 1. razpis PN 6.3 CTN mehanizma	DA
5	Soseska DN 10	13.782.776	6.463.291	7.319.484	Lastna sredstva MOC in Nepremičnin in predvidena prijava na 2. razpis PN 6.3 CTN mehanizma	DA
6	Celovita sanacija stanovanjskih enot na območjih DUO	608.268	315.122	293.146	Lastna sredstva Nepremičnin in predvidena prijava na 1. razpis PN 6.3 CTN mehanizma	DA
SKUPAJ		20.758.473	8.641.950	12.116.521		

*Zajet projekt Kolesarski promet v MOC kot celota (kolesarske steze+sistem izposoje)

1.4 Podrobnejši opis prioriternih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014 - 2020

1.4.1 Projekt št. 1: Energetska sanacija večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3 in Pohorska 2

Kratka vsebina:

Energetska sanacija objektov obsega izvedbo toplotne izolacije celotnega ovoja objektov, zamenjavo vsega stavbnega pohištva na naslovu Pohorska 2, toplotno izolacijo strehe in prenovo ogrevalnega sistema na objektu Ob gozdu 3.

Investicija v energetske učinkovite prenove večstanovanjskih stavb bo imela ekonomske učinke: nižje stroške vzdrževanja in obratovanja objekta, prihranke pri porabi toplotne energije pri ogrevanju objekta. S tem bo investicija posredno zmanjšala najemnikom tekoče stroške ogrevanja in poskrbela za boljše počutje v stanovanjih. Hkrati s tem bodo doseženi pozitivni učinki na okolje z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov in PM₁₀ delcev iz naslova manjše porabe energentov in OVE.

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjemu ukrepu, opredeljenemu v TUS:

- **energetska sanacija stanovanjskega fonda.**

Obdobje izvajanja: januar 2017 - december 2018

Preglednica 4: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
2.3	Energetska sanacija stavbnega fonda	4.1.2	Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih

Preglednica 5: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Letni prihranki energije v gospodinjstvih	Vsaj 44 kWh v 109 stanovanjih

Preglednica 6: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP

Kazalnik rezultatov OP št.	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP (kWh)	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.3	Letni prihranki energije v gospodinjstvih	44 kWh	C031	Energetska učinkovitost: število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe	109 stanovanj

Preglednica 7: PROJEKT 1: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
314.968	174.089	140.879	da

Preglednica 8: PROJEKT 1: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/službe	Vključevanje v projekt
Oddelek/služba 1	Služba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/služba 2	Nepremičnine Celje d.o.o.	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	Stanovalci	Sodelovanje pri sanaciji

Preglednica 9: PROJEKT 1: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje	S	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Prostorske podlage	*	/	/	/	/
Tehnična izvedba	**	Morebiten stečaj ali insolventnost izvajalca med izvedbo	N	Aktivno spremljanje poteka investicije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Finančni viri	*	/	/	/	/
Kadrovski viri	*	/	/	/	/
Postopki javnega naročanja	**	Morebitna revizija	S	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	/	/	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 10: PROJEKT 1: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izvedba javnega naročila	Prva polovica 2017	Nepremičnine Celje
Izvedba GOI del	Do december 2018	Nepremičnine Celje
Primopredaja	December 2018	Nepremičnine Celje

1.4.2 Projekt št. 2: Ureditev celovitega sistema kolesarske mobilnosti na območju MOC

Kratka vsebina:

Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture s posodobitvijo že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva, zato je uporaba kolesarskega prometa slaba. Na manjkajočih odsekih je predvidena izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitve kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitve postaj za javno izposojanje koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo po uporabi motornih vozil. S tem se bistveno izboljša kvaliteta bivanja v mestu zaradi manjših izpustov CO₂ in PM₁₀ delcev kot tudi manjših emisij hrupa. Potencialno se na daljši rok potrebuje manj parkirnih površin in več površin namenjen zelenim površinam.

Podprojekti:

1. izgradnja in ureditev kolesarskih povezav (steze, poti, pasovi). Dopolnitev in izboljšanje opremljenosti kolesarskih povezav (vertikalne in talne oznake, informativne table o kolesarskih poteh vzdolž posameznih tras),
2. postavitev parkirnih površin za kolesa (stojala, nadstrešnice in postajališča s pripomočki za popravila kolesa) na celotnem mestnem območju,
3. javni sistem izposoje koles z vzpostavitvijo enotnega sistema izposoje koles z ureditvijo izposojevalnic ob že obstoječih kot tudi na novo zgrajenih kolesarskih povezavah, z možnostjo navezave na sosednje občine.

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je označen ukrep, h kateremu bo projekt **bistveno** prispeval):

- **dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti,**
- spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti,
- zmanjševanje motoriziranega prometa.

obdobje izvajanja: januar 2017 - december 2020

Preglednica 11: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
1.1	Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
1.2	Dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
2.4	Zmanjševanje motoriziranega prometa	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
2.5	Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Preglednica 12: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Emisije CO ₂ iz osebne potniškega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji
Delež potniških km v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji
Izvedeni ukrepi za izvajanje multimodalne mobilnosti	1

Preglednica 13: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebnega potniškega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1

Preglednica 14: PROJEKT 2: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.462.502	503.484	959.018	da

Preglednica 15: PROJEKT 2: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/slужbe	Vključevanje v projekt
Oddelek/slужba 1	Slужba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/slужba 2	OOPK	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	Širša javnost	Sodelovanje v razpravah priprave CPS

Preglednica 16: PROJEKT 2: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Možna sprememba zakonodaje	N	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev
Prostorske podlage	*	/	N	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev
Tehnična izvedba	*	/	N	/	/
Finančni viri	*	/	/	/	/
Kadrovski viri	*	/	/	/	/
Postopki javnega naročanja	*	Morebitna revizija	N	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	/	/	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 17: PROJEKT 2: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Delna pridobitev GD	jesen 2017	OOPK

1.4.3 Projekt št. 3: Park and ride (P&R)

Kratka vsebina:

Mestna občina Celje izdeluje dokument Celostno prometno strategijo, ki je v zaključni fazi. Dosedanje aktivnosti so pokazale na potrebo po vzpostavitvi park&ride sistema v bližini večjih zaposlovalcev, morebiti tudi park&bike oz. walk sistema. Projekt bomo prilagodili rezultatom CPS in poiskali najoptimalnejšo lokacijo. Na podlagi dosedanjega vedenja je zelo verjetna nadgradnja obstoječega parkirišča s parkirno hišo in spremljajočimi aktivnostmi (izposoja koles,...) ob ulici XIV. divizije, neposredno ob avtobusni in železniški postaji. Kot potencialne lokacije se pojavljajo še Gaberje jug, širše območje letnega bazena ob Ljubljanski ulici,

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je označen ukrep, h kateremu bo projekt **bistveno** prispeval):

- **dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti,**
- spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti,
- zmanjševanje motoriziranega prometa.

obdobje izvajanja: januar 2017 - december 2020

Preglednica 18: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
1.1	Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
1.2	Dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
2.4	Zmanjševanje motoriziranega prometa	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
2.5	Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti	4.4.2	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Preglednica 19: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Emisije CO ₂ iz osebne potniškega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji
Delež potniških km v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji
Izvedeni ukrepi za izvajanje multimodalne mobilnosti	1

Preglednica 20: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP)

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebne potniškega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1

Preglednica 21: PROJEKT 3: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.400.000	481.967	918.032	da

Preglednica 22: PROJEKT 3: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/službe	Vključevanje v projekt
Oddelek/služba 1	Služba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/služba 2	OOPK	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	Širša javnost	Sodelovanje v razpravah priprave CPS

Preglednica 23: PROJEKT 3: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/	N	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev
Prostorske podlage	*	/	N	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev
Tehnična izvedba	**	Morebiten stečaj ali insolventnost izvajalca med izvedbo	S	Aktivno spremljanje poteka investicije	Iskanje rešitev v okviru obstoječe zakonodaje
Finančni viri	**	Pridobitev zasebnega partnerja v JZP	S	Zagotavljanje pogojev za prijavo in sodelovanje v okviru JZP	Iskanje rešitev v okviru obstoječe zakonodaje
Kadrovski viri	**	Kompetentnost kadra	S	Izbor ustrezno usposobljene projektne skupine	Vključitev dodatnih članov projektne skupine
Postopki javnega naročanja	**	Morebitna revizija	S	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	/	/	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 24: PROJEKT 3: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava projektne dokumentacije	Junij 2018	OOPK
Pridobitev GD	Jesen 2018	OOPK
Izvedba javnega naročila in GOI del	Jesen 2018-2019	OOPK
Primopredaja	Zima 2020	OOPK

1.4.4 Projekt št. 4: Generator

Kratka vsebina:

Obravnavana operacija GENERATOR predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del obnove ter opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom zagotovitve kvalitetnih pogojev za razvoj podjetij na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije in cele Vzhodne kohezijske regije, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju. Hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Z dejavnostjo v Generatorju so bo pripravljalo mlade za vključevanje v 4. industrijsko revolucijo. Predmet ureditve so zgornja 3 nadstropja in 3 medetaže. V delu stavbe se bodo izvajale dejavnosti s področju družbenih dejavnosti, ki bodo osnovnošolcem in srednješolcem, kot tudi ostali zainteresirani javnosti, nudile ustrezno infrastrukturo za njihovo delovanje, rast, razvoj, raziskovanje in razvijanje idej.

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom, opredeljenim v TUS (krepko je označen ukrep, h kateremu bo projekt **bistveno** prispeval):

- celovita več funkcijska prenova starega mestnega jedra,
- krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra,
- **pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva.**

Obdobje izvajanja: maj 2016 - december 2019

Preglednica 25: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
1.6	celovita več funkcijska prenova starega mestnega jedra	6.3.1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih
3.5	krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra	6.3.1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih
5.3	pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva	6.3.1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Preglednica 26: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	4.613 m ²

Preglednica 27: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP (m ²)	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	4.613	CO37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	49.077
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	4.613	CO39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m ²)	4.613 m ²

Preglednica 28: PROJEKT 4: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS) (v €)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
3.189.959	703.997	2.485.962	da

Preglednica 29: PROJEKT 4: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/slужbe	Vključevanje v projekt
Oddelek/slужba 1	Slужba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/slужba 2	OOPK, OFG in ODD	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	Gospodarski subjekti	Sodelovanje pri prenovi, sodelovanje pri pripravi projektne naloge
Deležnik 2	ravnatelji OŠ in SŠ	sodelovanje pri pripravi projektne naloge

Preglednica 30: PROJEKT 4: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje	S	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Prostorske podlage	*	/	N	/	/
Tehnična izvedba	**	Pomanjkljivosti pri izvedbi	S	Kakovostna priprava projektne dokumentacije, ustrezen nadzor med izvedbo	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Finančni viri	*	/	/	/	/
Kadrovski viri	*	Usposobljenost kadra	N	Izbor ustrezno usposobljene projektne skupine	Vključitev dodatnih članov projektne skupine
Postopki javnega naročanja	*	Morebitna revizija	N	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	/	/	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 31: PROJEKT 4: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Priprava projektne naloge za določitev vsebinskega dela I. nadstropja	prva polovica 2017	Projektna skupina MOC
Priprava PZI dokumentacije	sredina 2017	Projektna skupina MOC
Izvedba javnega naročila	jesen 2017	Projektna skupina MOC
Izvedba GOI del	zima 2018	Projektna skupina MOC
primopredaja	druga polovica 2019	Projektna skupina MOC

1.4.5 Projekt št. 5: Soseska DN 10

Kratka vsebina:

Območje predvidene stanovanjske soseske DN 10 je trenutno neizkoriščeno mestno območje v travniški rabi. Zaradi odmaknjenosti od stanovanjskih objektov je prostor delno degradiran zaradi zbiranja različnih skupin ipd., predvsem pa neprimerno izrabljen glede na bližino vseh mestnih storitev in komunalne opreme. Na območju soseske, velikem cca 9.900 m² je predvidena izgradnja 6 objektov in montažne parkirne hiše z zunanjo ureditvijo: pešpoti, urbane opreme, otroških igral, zasaditev dreves itd. Glede na izpostavljene trende stagnacije števila prebivalstva in hkratnega izrazitega staranja v TUS, se s tem projektom neposredno zagotavlja kvalitetna stanovanja za ciljno mešano strukturo prebivalstva (neprofitni najem, mlade družine, službena in najemna stanovanja,...).

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je označen ukrep, h kateremu bo projekt **bistveno** prispeval):

- Celovita prenova stanovanjskih sosesk s krepitvijo medsebojnega povezovanja in dostopnosti,
- **Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj,**
- Popis in reurbanizacija degradiranih območij,
- Umeščanje javnih zelenih površin na območjih sosesk,
- Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev.

obdobje izvajanja: junij 2017 - december 2020

Preglednica 32: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
1.3	Celovita prenova stanovanjskih sosesk s krepitvijo medsebojnega povezovanja in dostopnosti	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih
1.4	Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj	6.3.1 4.1.2	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih
1.5	Popis in reurbanizacija degradiranih območij	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih
4.3	Umeščanje javnih zelenih površin na območjih sosesk	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih
5.2	Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih

Preglednica 33: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Število zgrajenih javnih in zasebnih stanovanj v okviru območja TUS	132
Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	9.900 m ²
Letni prihranki energije v gospodinjstvih	Ocena bo znana po pripravi projektne dokumentacije

Preglednica 34: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP (m ²)	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	9.900	CO37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	49.077
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	9.900	CO38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m ²)	9.900 m ²
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	9.900	CO39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m ²)	13.825 m ²
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	9.900	CO40	Sanirane stanovanjske površine na urbanih (št. stanovanjskih enot)	132

Preglednica 35: PROJEKT 5: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS) (v €)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
13.782.776	6.463.291	7.319.484	da

Preglednica 36: PROJEKT 5: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/slужbe	Vključevanje v projekt
Oddelek/slужba 1	Slужba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/slужba 2	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	Stanovalci soseske	Sodelovanje pri novelaciji OPPN

Preglednica 37: PROJEKT 5: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih pglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje	S	Tekoče spremljanje	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Prostorske podlage	**	Težave pri pridobivanju mnenj	S	Aktivna naveza s soglasodajalci	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje, kontakt s soglasodajalci
Tehnična izvedba	***	Pomanjkljivosti pri izvedbi, zahtevnost (nosilnost) terena, usposobljenost izvajalca, arheološke najdbe, najdbe poveljnih grobišč	V	Kakovostna priprava projektne dokumentacije, ustrezen nadzor med izvedbo, sondaža terena	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Finančni viri	***	Težave pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev/kombinaciji virov	V	Bdenje nad faznostjo izvajanja in zagotavljanja sredstev	Začasno financiranje
Kadrovski viri	***	Usposobljenost kadra	V	Izbor ustrezno usposobljene projektne skupine	Vključitev dodatnih članov projektne skupine
Postopki javnega naročanja	***	Morebitna revizija, FIDIC pogodba	V	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	/	S	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 38: PROJEKT 5: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Priprava projektne dokumentacije	Poletje-Jesen 2017	Projektna skupina MOC+Nepremičnine Celje
Izvedba javnega naročila	poletje 2018	Projektna skupina MOC in Nepremičnine Celje
Izvedba GOI del	jesen 2018-december 2020	Nepremičnine Celje
Primopredaja	Postopoma, po izgradnji posameznih blokov	Nepremičnine Celje

1.4.6 Projekt št. 6: Celovita sanacija stanovanjskih enot na območjih DUO

Kratka vsebina:

Mestna občina Celje in Nepremičnine Celje d.o.o., kot neprofitna stanovanjska organizacija, ki izvaja naloge stanovanjske politike v imenu in za področje Mestne občine Celje, razpolagata z večjim številom najemnih stanovanj. Med njimi je določen odstotek stanovanj na degradiranih območjih, potrebnih temeljite prenove zaradi njihove dotrajanosti in nefunkcionalnosti.

S projektom prenove stanovanjskega fonda na degradiranih območjih Mestne občine Celje želimo vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Z vzpostavljenimi prenovljenimi stanovanjskimi enotami bomo zadovoljili potrebe po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine: upravičenci do neprofitnih stanovanj, namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, starejši) in službenih stanovanj.

S prenovo se bo dosegla obnova stanovanj, vselitev najemnikov in posledično revitalizacija ožjega območja, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno jedro). S projektom se ohranja ali izboljšuje kakovost zraka v mestih z vgradnjo najsodobnejših ogrevalnih naprav v objektih, ki niso priključeni na mestno toplovodno omrežje.

Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je označen ukrep, h kateremu bo projekt **bistveno** prispeval):

- Energetska sanacija stavbnega fonda
- **Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev**
- Popis in reurbanizacija degradiranih območij.

obdobje izvajanja: marec 2017 - december 2018

Preglednica 39: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP
1.5	Popis in reurbanizacija degradiranih območij	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih
2.3	Energetska sanacija stavbnega fonda	4.1.2	Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih
5.2	Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev	6.3.1	Učinkovita uporaba prostora na urbanih območjih

Preglednica 40: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Število prenovljenih javnih in zasebnih stanovanj v okviru območja TUS	26
Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	1.250 m ²
Letni prihranki energije v gospodinjstvih	Ocena bo znana po pripravi projektne dokumentacije

Preglednica 41: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov učinka OP

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP (m ²)	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	1.250	CO37	Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	49.077
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	1.250	CO39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m ²)	1.250 m ²
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije	1.250	CO40	Sanirane stanovanjske površine na urbanih (št. stanovanjskih enot)	26

Preglednica 42: PROJEKT 6: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost projekta (v €)	Lastna sredstva (v €)	Drugi viri (Evropska sredstva CTN + sredstva RS) (v €)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
608.268	315.122	293.146	da

Preglednica 43: PROJEKT 6: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih	Naziv Oddelka/slужbe	Vključevanje v projekt
Oddelek/slужba 1	Slужba za EU zadeve	Priprava na poziv, finančno poročanje
Oddelek/slужba 2	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	Izvedba projekta
Javnost	Naziv	Vključevanje v projekt
Deležnik 1	stanovalci	Sodelovanje pri prenovi

Preglednica 44: PROJEKT 6: Ocena izvedljivosti projekta

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		Opis tveganja	Stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	/	/	/	/
Prostorske podlage	*	/	/	/	/
Tehnična izvedba	*	/	/	/	/
Finančni viri	*	/	/	/	/
Kadrovski viri	*	/	/	/	/
Postopki javnega naročanja	*	Morebitna revizija	N	Priprava kakovostne razpisne dokumentacije	Iskanje rešitev v okviru veljavne zakonodaje
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	/	/	/	/
Drugo	/	/	/	/	/

Preglednica 45: PROJEKT 6: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izvedba javnega naročila	Marec 2017	Nepremičnine Celje
Izvedba GOI del	April 2017-december 2018	Nepremičnine Celje
Primopredaja	Postopoma, po prenovi	Nepremičnine Celje

5. Seznam drugih projektov za izvedbo TUS

Preglednica 46: Seznam drugih projektov za izvedbo TUS. Izvedba projekta prispeva k več ukrepom TUS, v tabeli pa so navedeni samo ukrepi, h katerim projekt bistveno prispeva.

Zap. št.	Naziv projekta	Kratka vsebina	Projekt se navezuje na ukrep TUS št.	Predvideno obdobje izvedbe	Ocenjena vrednost	Predvideni viri financiranja
1	Nadgradnja javnega potniškega prometa	Projekt bo omogočil učinkovitejši javni potniški promet z določitvijo novih linij prevozov in voznega reda, nadgradnjo postajališč, pregledom omrežja JPP in nakupom avtobusov na okolju prijaznejši pogonom. To bo povečalo možnosti potovanj s sistemom JPP in zmanjšalo uporabo osebnega avtomobila. Projekt je skladen tudi z ukrepi iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju MOC.	1.1 Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti 2.4 Zmanjševanje motoriziranega prometa 2.5 Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti	2017-2020	5.000.000	MOC, EKO SKLAD
2	Celostna nadgradnja cestne infrastrukture v MOC	Izgradnja S vezne ceste - navezava na vzpostavitev nove proge za JPP, preusmeritev osebnega motornega prometa na obrobje mesta z izgradnjo mestne obvoznice S-J,...	1.2 Dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti 2.5 Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti	2017-2018	1.150.000	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
3	Vzpostavitev infrastrukture na stisnjeni zemeljski plin (Polnilnica CNG Celje)	Zemeljski plin je uporaben tudi kot pogonsko gorivo za cestni promet. Primeren je za zgorevanje v bencinskih in dizelskih motorjih ter ponuja eno izmed alternativnih rešitev pri zmanjševanju obremenitev okolja s toplogrednimi plini in trdimi delci v izpušnih plinih vozil. Realizacija projekta zagotavlja vzpostavitev infrastrukture za prehod na uporabo te vrste pogona. In posledično postopno zmanjševanje emisij PM ₁₀ delcev iz segmenta prometa.	1.2 dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti	2017-2020	680.000,00	Energetika
4	Sanacija industrijskega območja stara Cinkarna-pilotni poskus	Območje stare Cinkarne je opuščeno industrijsko območje, onesnaženo z visokimi vrednostmi težkih kovin v tleh in predstavlja stara okoljska bremena. S pilotnim poskusom čiščenja tal si želimo pridobiti najprimernejšo metodo za izvedbo sanacije celotnega območja.	2.1 Vključevanje v evropske inovativne projekte sanacije tal	2016-2019	350.000	MOC, 85 % EU ESRR
5	Izgradnja odlagališča za zemeljske izkope	Zaradi ugotovljenih povišanih vrednosti potencialno težkih kovin (kadmija, svince in cinka) v tleh na širšem območju mesta, prihaja pri gradbenih delih povezanih z zemeljskimi izkopi do težav pri zagotavljanju ustreznega odlaganja tega tipa odpadkov. Z izgradnjo odlagališča bi se preprečila nelegalna odlagališča zemeljskih izkopov v okolju, kar bi zmanjšalo tveganje, da se neonesnažena tla onesnažijo s tovrstnimi odpadki.	2.2 Sanacija in dekontaminacija degradiranih območij	Po 2020	14.000.000	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
6	Izvajanje učinkovite rabe energije v javnih stavbah (energetska sanacija javnih stavb)	Na podlagi pripravljenih razširjenih energetskih pregledov (REP), investicijske dokumentacije in že sprejetega <i>Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 78/2016)</i> je predvidena vzpostavitev energetskega pogodbenišтва ter prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev, s čimer bi celovito energetsko obnovili čim večje število javnih stavb iz seznama 25ih izbranih. Za vse objekte, ki jih ne bo moč vključiti v energetsko pogodbenišтво, pa bo MOC kljub vsemu poskušala poleg lastnih virov najti tudi druge finančne vire za izvedbo, da bi se v najkrajšem možnem času tudi te stavbe celovito ali vsaj delno obnovile skladno z REP.	2.3 Energetska sanacija stavbnega fonda	2017-2019	8.800.000	MOC, JZP, EU KS
7	Vzpostavitev območja urbanega vrtičkarstva (interakcija prstočasnih dejavnosti z dejavniki trajnostne samooskrbe - lokalno pridelana hrana)	Urbano vrtičkarstvo je sodobna mestna raba prostora, začasna in prilagodljiva in je ena od urbanih praks v kontekstu okoljske ozaveščenosti sodobne družbe. Projekt bo omogočil ureditev območja urbanega vrtičkarstva (postavitev visokih gred in vse potrebne infrastrukture) kot primer dobre prakse, da bo možno izvajati urbano vrtičkarstvo tudi na območjih prekomerne onesnaženosti tal.	2.2 Sanacija in dekontaminacija degradiranih območij	2020	V tej fazi še ni možno finančno ovrednotiti	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
8	Izvedba Informativnega centra Natura 2000 na območju Volčkov	Namen projekta je vzpostaviti EKO park z informativnim centrom Nature 2000, kjer bi se z različnimi vsebinami in spremljajočo infrastrukturo ozaveščalo in informiralo o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti. S tem se hkrati vzpostavi tudi zeleni koridor na vzhodnem delu mesta, ki ga je v bodoče možno povezati z ostalimi obstoječimi zelenimi koridorji.	4.2 Vzpostavitev zelenih koridorjev	2022	3.120.000	MOC, predvideva se prijava na namenske razpise
9	Projekti prenove kulturne dediščine (Knežji dvorec - IV. faza, Celjski grad, Slovensko ljudsko gledališče, Hiša Alme M. Karlin, Šubičev paviljon,...)	Projekt Prenova knežjega dvorca Celje - 4. faza - severni gotski del pomeni pomemben prispevek k zaključku obnove Knežjega dvorca Celje in predstavlja vlaganje v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika državnega pomena v lasti Mestne občine Celje. Projekt zajema prenovo Severnega gotskega dela (SGD), kjer gre za preprečevanje njenega propadanja ter ureditev najstarejšega dela tega kulturnega spomenika z ustrezno zunanjo ureditvijo spomenika. Na Starem gradu je potrebno statično prenoviti Gotski palacij, prenoviti Romanski palacij, urediti osvetlitev in urediti brezžično povezavo za namen turističnih in prireditvenih vsebin. Nadaljevanje prenove SLG Celje - prenova in posodobitev notranjosti glavne stavbe zasteklitev vhodnega portala gledališča, zunanja ureditev ter prenova medetaže in spremljajočih prostorov v malem teatru. Pri hiši Alme M. Karlin je potrebno dograditi oporni zid, sanitarni blok, rekonstruirati pomožno hiško in izvesti zunanjo ureditev za namen izvajanja različnih dogodkov na prostem.	1.5 Podpora pri prenovah objektov in območij kulturne dediščine	Po 2018	7.900.000	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
10	SRCE	Na območju zazidalnega načrta SRCE (ob Vrunčevi, poleg stavbe Elektro) se predvideva izgradnja stanovanjsko-poslovnega objekta z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin in parkiranjem v obeh kletnih etažah.	1.4 Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj 1.5 Popis in reurbanizacija degradiranih območij	Po 2018	6.800.000	MOC, FI, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja

Zap. št.	Naziv projekta	Kratka vsebina	Projekt se navezuje na ukrep TUS št.	Predvideno obdobje izvedbe	Ocenjena vrednost	Predvideni viri financiranja
11	Depoji	Celjskim kulturnim ustanovam in zavodom ponuditi (skupen) prostor, ki bo namenjen hrambi materiala in predmetov, ki se tičejo njihovega delovanja.	1.5 Podpora pri prenovah objektov in območij kulturne dediščine 5.3 Pametno upravljanje in odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva	6.2017-5.2019	V tej fazi še ni možno finančno ovrednotiti	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
12	Projekt večgeneracijskega centra	Temeljni cilj projekta je dvig kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanje zdrs v socialno izključenost in revščino.	5.1 Vključevanje in animiranje starejših v vsakodnevne aktivnosti 5.2 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev	1.2017-12.2021	580.000	MDDSZ, MOC, SOCIO
13	Posodobitev športno-rekreacijske in športno-turistične infrastrukture na različnih lokacijah	Izgradnja in posodobitev infrastrukture - površine v naravi na različnih lokacijah, kot so Petriček, Šmartinsko jezero, Celjska koča, Špica, bike park in skate park, Stari grad-Anski vrh. Prenova športne infrastrukture na Skalni kleti, prenova atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar, posodobitev tehnološke opreme za javne športne objekte. Prenova športnih igrišč v stanovanjskih soseskah na obstoječih lokacijah in zunanje športne površine pri osnovnih šolah, ki so v uporabi vsem meščanom.	1.3 Celovita prenova stanovanjskih sosesk s krepitvijo medsosedskega povezovanja in dostopnosti 1.6 Celovita večfunkcijska prenova starega mestnega jedra in ostalih območij 5.3 Pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva 5.5. Inovativne rešitve začasne rabe degradiranih območij	2018-2025	V tej fazi še ni možno finančno ovrednotiti	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja, JZP
14	Revitalizacija starega mestnega jedra	Projekt naslavlja celovite ukrepe za gentrifikacijo območja, kar zajema stanovanjski in poslovni del revitalizacije SMJ. Gentrifikacijo območja bomo dosegli z zagotavljanjem kvalitete bivanja/uporabe prostora vsem uporabniškim skupinam v starem mestnem jedru (gospodarski subjekti, stanovalci, uslužbenci, obiskovalci, turisti...), ohranjanjem meščanskih in prenovo degradiranih javnih stanovanj ter urejanjem javnih površin. Upravljanje z objekti v SMJ bomo krepili z mestnim marketingom, ustvarjanjem poslovanju prijaznih pogojev za privabljanje gospodarskih subjektov, ustrezno politiko odkupov in oddajanja poslovnih prostorov, urejanjem degradiranih javnih stanovanj.	1.6 Celovita večfunkcijska prenova starega mestnega jedra in ostalih območij 3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra 3.6 Krepitev mestnega upravljanja z objekti v SMJ 5.5 Pametno upravljanje in odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva	2017-2030	5.000.000	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
15	Kmetija LUN	Odkup in ureditev spremljajočih izobraževalnih, turističnih ter drugih vsebin.	1.5 Podpora pri prenovah objektov in območij kulturne dediščine 5.3 Pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva 5.5 Inovativne rešitve začasne rabe degradiranih površin	2018-2025	1.000.000	MOC, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
16	Socialna in šolska infrastruktura ter spremljajoči programi vezani na družbene izzive	Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev: izgradnja dnevnih centrov, kriznih namestitev, povečanje kapacitet za materinski dom... Izgradnja vrtca in zagotovitev infrastrukture za Vzpostavitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in družine v Celju (investicija + program) Izgradnja prizidka k II. Osnovni šola - telovadnica + učilnice Glasbena šola Celje - energetska sanacija z rekonstrukcijo mansarde Vzpostavitev enot mladinskega centra v KS in MČ, v katerih bodo mladi izvajali aktivnosti vezane na prostočasne dejavnosti in socialno - ekonomsko problematiko mladih MOC	5.2 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev 5.3 Pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin prebivalstva, društev in gospodarstva	2018-2025	V tej fazi še ni možno finančno ovrednotiti celotne investicije	MOC, razpisi, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja
17	Informatizacija mestnih storitev	Nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih mestnih storitev na podlagi sodobnih principov digitalizacije ter informatizacije. Na primer mestni (regijski) GIS, brezplačna brezžična omrežja za dostop do spleta, hrbtenična optična omrežja, e-storitve, aplikacije za občane in turiste, splošni principi ti. pametnih mest, ...	1.6 Celovita več funkcijska prenova starega mestnega jedra in ostalih območij 2.4 Zmanjševanje motoriziranega prometa 2.5 Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti 3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra 5.6 Izobraževanje in ozaveščanje občanov 5.7 Vključujoče prostorsko načrtovanje	2017-2025	V tej fazi še ni možno finančno ovrednotiti celotne investicije	MOC, razpisi, iskanje drugih razpoložljivih virov sofinanciranja

Zap. št.	Naziv projekta	Kratka vsebina	Projekt se navezuje na ukrep TUS št.	Predvideno obdobje izvedbe	Ocenjena vrednost	Predvideni viri financiranja
18	Kulinarična pestrost tržnice	Skladno s Strategijo razvoja starega mestnega jedra želimo dodati v mestno jedro nov prostor, pokrito tržnico, ki bo poleg lokalnih proizvodov nudila obiskovalcem doživeti kulinarično izkušnjo proizvodov iz cele Slovenije in Alpe-Adria regije ter s tem obogatiti srčiko mesta, to je tržnico.	3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra	2018-2021	1.000.000	Predvidoma realizacija preko javno-zasebnega partnerstva
19	Urbana oprema 4 letni časi	Skladno s Strategijo razvoja starega mestnega jedra želimo poleg komercialnih vsebin opremiti mestni prostor z urbano opremo, ki se bo menjavala glede na 4 letne čase in bo služila preživljanju prostega časa vsem skupinam prebivalcev in obiskovalcem. Urbane površine bodo opremljene s trajnostnimi materiali kot sta aluminij in les na več mestnih trgih, ki bodo smiselno povezani v celoto.	3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra	2018	50.000	MOC, javni zavodi

6. Viri in literatura

- Javno dostopni podatki ustreznih inštitucij, dostopni na spletnih naslovih v času izdelave (ARSO, GURS, SURS, UL RS,...)
- Interno gradivo in študije MOC za potrebe priprave OPN
- Lokalni energetske načrt Mestne občine Celje. Celje, december 2011, 219 str.
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje, osnutek, marec 2015
- Območni razvojni program Osrednje Celjsko 2014-2020, Celje, Simbio, 114 str.
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07-ZPNačrt)
- Poročilo o stanju okolja Mestne občine Celje (osnutek 2). Celje, maj 2015
- Programa za kulturo Mestne občine Celje 2014-2020. Celje, julij 2014, 43 str.
- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020. Regionalna agencija Savinje regije 2015, 84 str.
- Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020. Celje, marec 2014, 29 str.
- Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja. Celje, februar 2015, 71 str.
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje, marec 2016
- Trajnostni energetske akcijski načrt Mestne občine Celje (SEAP). Zavod Energetske agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, junij 2015, 73 str.

Sodelujoči pri izdelavi Izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje (2015-2030)

Glavni avtorji

Vodja projekta in urednik:

- ✚ mag. Peter Medved, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov

Ožja projektna skupina:

- ✚ Miran Gaberšek, področje prometa
- ✚ mag. Barbara Gorski, družbene dejavnosti
- ✚ Nina Strle Mašat, varstvo okolja
- ✚ Darja Zabukovec, urbanizem

Širša projektna skupina:

- ✚ Janko Trobiš, področje gospodarstva
- ✚ Gregor Globočnik, stiki z javnostjo
- ✚ mag. Mateja Böhm, pravno področje

Ostali sodelujoči (zaposleni na MOC):

- ✚ Natalija Črepinšek, področje komunale
- ✚ Goran Anders, informatika
- ✚ mag. Saša Heath-Drugovič, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov
- ✚ Sandi Marzidošek, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov

Zunanji sodelujoči:

- ✚ Tadeja Falnoga in Urša Dorn, Zavod Celeia Celje
- ✚ Primož Brvar in mag. Tadej Lebič, Nepremičnine Celje
- ✚ Saša Lavrič, Inkubator Savinjske regije

Naslovna slika:

- Simon Pavlič, s.p.