



IZVEDBENI NAČRT TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE PTUJ 2015-2025



Ptuj, februar 2017



Pripravljalec

Mestna občina Ptuj
Mestni trg 1
2250 Ptuj
Tel: (02) 748 29 99
Fax: (02) 748 29 98
e-mail: obcina.ptuj@ptuj.si

Predmet

**Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije
Mestne občine Ptuj 2015-2025**

Odgovorna oseba

Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj

Priprava

Kabinet župana, Služba za projekte



Kazalo vsebine

1.	UVOD – POVZETEK BISTVENIH ELEMENTOV TUS.....	4
1.1	Analiza razvojnih izzivov.....	5
1.2	Ključni razvojni izzivi Mestne občine Ptuj.....	9
1.3	Vizija, strateške usmeritve, cilji in ukrepi.....	9
2.	OPERACIONALIZACIJA UKREPOV ZA DOSEGANJE RAZVOJNIH CILJEV MO – PREGLED VSEH PREDVIDENIH PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K CELOVITEMU RAZVOJU MO.....	26
3.	PRIORITETNI PROJEKTI ZA IZVEDBO TUS.....	33
3.1	Seznam prioriternih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja	33
3.2	Podrobnejši opis prioriternih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014- 2020.....	34
4.	SEZNAM DRUGIH PROJEKTOV ZA IZVEDBO TUS	92



1. UVOD – POVZETEK BISTVENIH ELEMENTOV TUS

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj (IN TUS) je sestavni del Trajnostne urbane strategije 2015-2025, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel oktobra 2015. Skladno s smernicami za pripravo Trajnostne urbane strategije (TUS), ki opredeljujejo, da je TUS lahko tudi kakršen koli drug razvojni dokument, ki ga ima mestna občina sprejetega, je Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 hkrati tudi Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj za obdobje 2015-2025.

V izvedbenem načrtu, ki je izdelan skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor, so natančneje opisani prioritetni projekti, ki jih bo v finančni perspektivi 2014-2020 izvajala Mestna občina Ptuj s sredstvi mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), prav tako pa tudi z drugimi evropskimi, nacionalnimi in lastnimi sredstvi. V izvedbenem načrtu so povzeti cilji in ukrepi zastavljeni v TUS na štirih strateških usmeritvah, predstavljena je analiza razvojnih izzivov in vizija Mestne občine Ptuj.

Prioritetni projekti IN TUS so bili izbrani na podlagi:

- širše javne razprave in izraženih potreb v lokalnem okolju po njihovi čim prejšnji realizaciji,
- zagotovljenih virov v občinskem proračunu,
- konsenza odločevalcev, politike.

Seznam teh projektov je spreminjajoča se lista prioritetnih razvojnih izzivov oz. projektov Mestne občine Ptuj.

Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS

Služba za projekte Mestne občine Ptuj, ki deluje pod okriljem Kabineta župana, bo spremljala izvedbo IN TUS.

Periodično poročanje o izvedbi IN TUS

O izvedbi projektov IN TUS bomo poročali mestnemu svetu, vsaki dve leti, skupaj s proračunom.

Informiranje in obveščanje javnosti o IN TUS

Proces priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj je potekal s stalnim vključevanjem strokovne in širše javnosti. Oblikovali smo delovne skupine na področjih gospodarstva s kmetijstvom, okolja in infrastrukture, turizma, kulturne dediščine in prireditev ter kakovosti življenja. Pri oblikovanju razvojnih ciljev in ukrepov je sodelovalo več kot 100 strokovnjakov iz različnih institucij. Izpeljali smo 21 delavnic in dva javna dogodka. Splošna javnost je bila v pripravo vključena preko anket in povabil na javne razprave.

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj je v svojih prilogah že vsebovala predloge projektov, ki so bili predmet obravnave na javnih razpravah in tudi na seji mestnega sveta, kjer je bila Trajnostna urbana strategija sprejeta. Ker se vsebine ključnih projektov niso spremenile, se pri pripravi Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije nismo odločili za ponovno javno razpravo, kljub temu pa smo Izvedbeni načrt TUS v presojo in obravnavo posredovali širši usmerjevalni skupini, katere člani prihajajo iz ključnih institucij v Mestni občini Ptuj in so sodelovali že v pripravi Trajnostne urbane strategije.



1.1 Analiza razvojnih izzivov

V nadaljevanju je predstavljena analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na različnih področjih razvoja Mestne občine Ptuj.

Prednosti	Slabosti
GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM • ugodna geografska lega – ob avtocestni vpadnici, • prihodki podjetij v MO Ptuj se od leta 2010, ko se kaže največji vpliv gospodarske krize, stalno povečujejo. kumulativno so prihodki v 2013 zrasli za 6 % v primerjavi z letom 2010. podobno velja tudi za dodano vrednost, ki se je od leta 2010 do 2013 zvišala za 12 %, kar kaže na bolj ugodno strukturo gospodarstva, • razvojne možnosti že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv, • razvita in uveljavljena blagovna znaka »dobrote slovenskih kmetij«, • razvita in uveljavljena blagovna znamka Perutnina Ptuj, • velike količine vode za namakanje iz reke Drave. OKOLJE IN INFRASTRUKTURA • veliko število prebivalcev priključenih na javni vodovod, ki je ustrezno upravljan (94%), • visok potencial obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna in geotermalna energije), • sprejeta energetska politika skozi Lokalni energetski koncept, • redno izvajanje emisijskega monitoringa za zrak v industriji, • onesnaženost zraka z SO₂ že več let ni problematična, • dobro organiziran sistem ravnanja z odpadki, • dobra organiziranost in sodelovanje na nivoju zaščite in reševanja na lokalnem nivoju, • program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, • visoka stopnja biotske raznovrstnosti – ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.	DEMOGRAFIJA • negativen naravni in selitveni prirast, • indeks staranja se povečuje, • izseljevanje mladih iz mesta. GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM • podjetniška miselnost in inovacijska kultura sta na nizki ravni, primanjkuje podjetniških pobud, ustvarjalnosti in inovativnosti ter managerskih znanj, • priliv zunanjih naložb tako v regijo, kakor tudi v MO Ptuj je nizek, • primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za poslovne dejavnosti, cene zemljišč in poslovnih prostorov so visoke, gradnja poslovnih objektov je (še vedno) povezana z dolgotrajnimi in zapletenimi postopki, • pomanjkanje kakovostnih delovnih mest, še zlasti za mlade izobražene kadre, • veliko število majhnih kmetij na dravskem in ptujskem polju, • iskanje razvojnih priložnosti zgolj znotraj območje mestne občine Ptuj, • nizka stopnja zavedanja o prednostih povezovanja akterjev znotraj agroživilske verige; • niso vzpostavljene verige dodanih vrednosti – »od njive do krožnika«, • nekonkurenčnost naših izdelkov in storitev na globalnem trgu. OKOLJE IN INFRASTRUKTURA • občasno prekoračene mejne vrednosti onesnaženja posameznih vodnih črpališč, • veliko vodovodov še ni v upravljanju občine, stanje v večini primerov slabo zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja (40% izgube vode), • slab odziv investorjev za javno-zasebno partnerstvo na področju energetskih projektov, • zaščita kulturne dediščine zavira energetske konstrukcije ter uvajanje URE in OVE,



TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA • kulturna pestrost-veliko vrhunskih kulturnih ustvarjalcev, • tradicionalne prireditve (kurentovanje, sejmi, martinovanje) in uveljavljeni poletni festivali, • opazen razvoj rekreacijsko-izletniškega turizma (kolesarjenje, pohodništvo), • že obstoječa infrastruktura za mladinski turizem. KAKOVOST ŽIVLJENJA • dobro razvita mreža osnovnih in srednjih šol, • energetsko obnovljeni vrtci in šole (ne še vse), • možnost bivanja v neposredni bližini šol v času izobraževanja, • obstoj višje in visokega šolstva, • skrb za vseživljenjsko učenje, • zagotovljena dobra varnost občanov, • razvita mreža zdravstvenih in socialno varstvenih programov.	• delno urejeno odvajanje odpadnih voda iz gnojišč in gnojnih jam v kmetijstvu, • onesnaženje zraka (PM₁₀) iz prometa in vpliv malih kurišč, ki uporabljajo za gorivo les in kurilno olje, • zastarela avtobusna postaja, • pomanjkanje varnih in medsebojno povezanih kolesarskih poti, • pomanjkanje varnih prehodov in pločnikov za pešce, • neobstoj javnega mestnega prevoza; • občina kot celota generira preveč odpadkov in s tem je količina odloženih odpadkov potencialno večja, • tehnologija predelave ostankov po sortiranju, • visoki stroški odstranjevanja mulja CČN Ptuj, • slabo vzdrževani vodotoki, • slabo zagotavljanje finančnih virov za investicije na področju zaščite in reševanja. TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA • neobstoj zavoda, ki bi se sistematično ukvarjal z operativno, razvojno, promocijsko in distribucijsko funkcijo, • slabo izkoriščen turistični potencial (staro mestno jedro, reka Drava), • objekti kulturne dediščine so ogroženi • nizek nivo kakovosti turističnih produktov in storitev, • neustrezna organiziranost ponudnikov turističnih storitev in pomanjkanje kadra, usposobljenega za razvoj turizma, • ne dovolj (v turistične namene) izkoriščene kulturne prireditve in tradicionalni sejmi • nepovezanost turizma z ostalimi gospodarskimi panogami, • nerazviti turistični produkti za mlade in s tem nerazvit mladinski turizem. KAKOVOST ŽIVLJENJA • poglobljanje revščine, • nezadostno število ležišč za osebe s težavami pri nastanitvi, • nezadostne predpisane igralne površine za otroke v vrtcih, • premalo ustrezno urejenih in varnih otroških igrišč ter drugih površin za rekreacijo,
---	---



	- dostopnost javne infrastrukture in odprava arhitektonskih ter drugih ovir za ljudi s posebnimi potrebami, - pomanjkanje vseljivih stanovanj za mlade, starejše.
--	--

Priložnosti	Nevarnosti
GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM - povezovanje med podjetji ter povezovanje podjetij z razvojnimi institucijami odpira možnosti za skupni razvoj izdelkov, storitev in postopkov ter skupne nastope na trgih, - izkoriščanje ugodne centralne lege regije med Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in spodbujanje aktivnega povezovanja z regionalnimi središči sosednjih držav in regijami, - vzpostavitev pisarne ali skupine kadra za organizirano vodenje in promocijo privabljanju tujih investorjev v MO Ptuj, - z ustvarjanjem ugodnih pogojev za inovacije, izobraževanje in raziskave lahko lokalna in regionalna politika spodbuja raziskave in razvoj, na znanju temelječe naložbe in s tem spodbuja premike v smeri aktivnosti poslovnih subjektov z večjo dodano vrednostjo, - komasacije kmetijskih zemljišč na Dravskem in Ptujskem polju, - potencial za razvoj sadjarstva in vinogradništva ter dopolnilnih dejavnosti za trženje na območju Slovenskih goric, - izgradnja namakalnega sistema, - večji poudarek na proizvodnji zelenjave, vzpostavitev zbirnega centra in predelovalnega obrata, - obnova vinogradov, - razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenih potrebam gospodarstva, - integralno in sonaravno kmetijstvo OKOLJE IN INFRASTRUKTURA - velike zaloge različnih vodnih virov, - varovanje zaledja vodnih virov zagotavlja dolgotrajno varno oskrbo, - obnova vodovodnega sistema, - iskanje novih lokacij za vodne vire, - izboljšanje kakovosti podtalnice in s tem tudi pitne vode,	GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM - neizkoriščanje razvojnih priložnosti lahko vpliva na nadaljevanje negativnih tendenc in razvojno zaostajanje MO Ptuj, - nezadosten vpliv kapitala in novih tehnologij lahko povzroči dodatne težave na področju gospodarstva in prepreči njegovo okrevanje, - prepočasna in nezadostna poklicna in strokovna usposobljenost na ravni kmetij, - slaba usposobljenost in kapitalaska ustreznost za koriščenje sredstev iz EU, - zniževanje obsega kmetijske zemlje zaradi gradnje infrastrukture, - nekonkurenčnost zaradi nepovezanosti in razdrobljenosti pridelovalcev agro-živilskih proizvodov, - nespoštovanje načel sonaravnega trajnostnega razvoja, - nelojalna konkurenca tujih ponudnikov vprašljive kakovosti, - neustrezno pozicioniranje kmetijstva in agroživilstva naše regije v strateške razvojne prioritete v Sloveniji OKOLJE IN INFRASTRUKTURA - slabšanje kakovosti tal in podtalnice s strani kmetijstva, - nizke cene fosilnih virov energije (v industriji in za ogrevanje), - urbanizacija in masovni turizem: prekomerna gradnja in spremembe namembnosti zemljišč, - zaprtje deponije, - potencialna plazišča TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA - neizkoriščen turistični potencial, - bolje organizirane destinacije tako v Sloveniji, kot v tujini, lahko zmanjšajo dotok turistov, - zmanjševanje investicij v turistično infrastrukturo, ponudbo in promocijo,



• priključitev daljinskega ogrevanje na lesno biomaso za soproizvodnjo električne in toplotne energije oz. trigeneracijo (vključno s proizvodnjo hladu), • vzpostavitev pametne regije (združitev koncepta pametnih omrežij, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti), • termična obdelava dehidriranega blata in kogeneracija toplote in elektrike, • energetska izraba vseh vrst biomase in alternativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov, • raziskave in razvoj geotermalnih virov energije za oskrbovanje mesta in industrije z dostopnimi stabilnimi energetskimi viri, • nova zelena delovna mesta v ponovni uporabi in predelavi odpadkov, • ustrezna omejitev posegov v prostor, ki je v rdeči oz. oranžni coni ogroženosti, osveščanje in izobraževanje javnosti o varstvu narave TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA • usklajeno in skupno delovanje na področju promocije, • povečanje števila kakovostnih integralnih turističnih produktov, • aktivni turizem (kolesarjenje, tek, pohodništvo-Ptujsko jezero), • kongresni turizem (Dominikanski samostan), • degradirana območja – prenova, • povečana vlaganja v spletno oglaševanje, • odpiranje novih distribucijskih in tržnih poti, • povezovanje turistične ponudbe (regijsko, med regijsko in državno), • celostna revitalizacija objektov kulturne dediščine v okviru razvoja turistične infrastrukture, • dodatna krepitev sodelovanja in partnerstva med lokalnimi skupnostmi, turističnimi ponudniki in regionalno destinacijsko organizacijo, • potenciali za razvoj eko-zelenega turizma s vključevanjem naravovarstvenih vsebin	• izguba tradicionalne kulturne krajine, turističnih programov in produktov DEMOGRAFIJA • nadaljevanje negativnih demografskih trendov, • nadaljnji beg možganov in kompetentnega kadra KAKOVOST ŽIVLJENJA • nadaljevanje togosti v srednješolskem sistemu izobraževanja brez povezovanja z gospodarstvom, • nizka kupna moč prebivalstva
--	---



1.2 Ključni razvojni izzivi Mestne občine Ptuj

Po izvedbi razprav in delovnih srečanj smo identificirali 7 ključnih razvojnih izzivov:

1. Spodbujanje podjetništva in privabljanje investorjev.
2. Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti.
3. Učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov energije in nižanje ogljičnega odtisa.
4. Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija.
5. Oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja.
6. Ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin.
7. Zagotavljanje višje kakovost življenja vsem občankam in občanom Mestne občine Ptuj z ustreznim razvojem: vseh oblik vzgojno izobraževalnih programov, socialnih programov ter zdravstvenih storitev, kulturnih in športnih programov in vseh programov za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa.

1.3 Vizija, strateške usmeritve, cilji in ukrepi

Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij.

Mestna občina Ptuj bo pokrajinsko središče poslovnih priložnosti in spodbudno okolje za inovativna podjetja in investitorje. Okoljski razvoj bo temeljil na trajnostni mobilnosti, energetske učinkovitosti, izrabi lokalnih alternativnih virov in urejeni infrastrukturi.

Prepoznano bo kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov ter privlačnih naravnih danosti. Prebivalci mesta bodo aktivni, zdravi in ustvarjalni.



STRATEŠKE USMERITVE MESTNE OBČINE PTUJ

Mestna občina Ptuj – mesto poslovnih priložnosti.

PODJETNIŠTVO

CILJ 1: Spodbuditi nastajanje novih podjetij

Ukrepi

1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij.
2. Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno podporo mladim podjetjem.
3. Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo.
4. Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva.
5. Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu.

CILJ 2: Privabiti domače in tuje investitorje

Ukrepi

1. Ureditev in vzdrževanje zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih.
2. Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih prostorov in s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih prostorov.
3. Pisarna za privabljanje investitorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi svetovanje za investitorje in pomoč pri realizaciji projektov.
4. Aktivno iskanje potencialnih investitorjev.

CILJ 3: Aktivirati kreativnost in potenciale občanov za podjetništvo in inovacije

Ukrepi

1. Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in povečanje človeškega kapitala v občini.
2. Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med občani.

KMETIJSTVO

CILJ 4: Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov

Ukrepi:

1. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na področju pridelave in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih blagovnih znamk »Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja.
2. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko industrijo ter znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju kmetijstva.
3. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov.
4. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov.
5. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole zdravstvene ustanove, dom upokoencev itd...).



CILJ 5: Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu

Ukrepi:

1. Uporabiti vse evropske in državne mehanizme za strukturno prilagajanje v kmetijstvu.
2. Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč.
3. Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme.
4. Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja.
5. Povečanje pokritih površin-rastlinjakov.
6. Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje nosilcev kmetijske dejavnosti ter omogočiti pridobitev dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne dejavnosti.
7. Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji.

CILJ 6: Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja

Ukrepi

1. Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv za pospeševanje endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest.
2. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in ekološke pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo, itd.
3. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

Zap. št.	Naslov projekta	Prioritetni projekti	Drugi projekti
1.	Poslovna infrastruktura v Mestni občini Ptuj		x
2.	Inovativne odprte tehnologije – IOT		x
3.	Delovanje VEM točke		x
4.	Poslovni inkubator		x
5.	Start up program		x
6.	Ureditev coworking prostorov		x
7.	Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo (Trajnostna pridelava hrane in turizem, NARAVNO)	x	
8.	Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave		x
9.	Neposredno trženje lokalno pridelane hrane		x
SKUPAJ		1	8



Mestna občina Ptuj – okolju prijazno mesto

CILJ 1: Ohraniti in izboljšati kakovost virov pitne vode ter zmanjšanje vodnih izgub

Ukrepi

1. Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema.
2. Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine (kratkoročni ukrep).
3. Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode (dolgoročni ukrep).
4. Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles.
5. Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske dejavnosti.
6. Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode.

CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje površinskih in talnih voda

Ukrepi

1. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim programom.
2. Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj.
3. Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih razpršene oziroma individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi tehnološkimi postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih komunalnih čistilnih naprav.
4. Priprava pred-investicijske študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu.

CILJ 3: Znižati porabo energije v javnih stavbah in gospodinjstvih

Ukrepi

1. Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije.
2. Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine.
3. Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ
4. Energetska sanacija stavb gospodinjstev.
5. Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

CILJ 4: Povečati delež daljinskega ogrevanja in deleža soproizvodnje toplotne in električne energije

Ukrepi

1. Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega ogrevanja.
2. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo nove kotlovnice ter razširitev omrežja.
3. Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v javnem sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin.

CILJ 5: Povečati rabo lokalnih obnovljivih in alternativnih virov energije

Ukrepi

1. Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso.
2. Uvajanje uporabe biomase in novih tehnologij za ogrevanje.
3. Izraba geotermalne energije.
4. Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav).



CILJ 6: Izboljšati celovito ravnanje z odpadki

Ukrepi

1. Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna uporaba in recikliranje).
2. Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov.
3. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja odpadkov.

CILJ 7: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih

Ukrepi

1. Povezava obstoječih kolesarskih omrežij.
2. Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje.
3. Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru.
4. Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj.

CILJ 8: Optimizacija varnih in pretočnih cest

Ukrepi

1. Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.
2. Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna hiša).

CILJ 9: Učinkovit in okolju prijazen javni promet

Ukrepi

1. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa.
2. Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu.

CILJ 10: Trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote

Ukrepi

1. Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO Ptuj in skrajšanje postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo.
2. Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija okrnjene narave.
3. Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma.

CILJ 11: Krepi varnost pred naravnimi in civilizacijski tveganji

Ukrepi

1. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko povezovanje) ter ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob Puhovi cesti in za stanovanjska območja v Budini.
2. Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge.
3. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje Drave (Dravska ulica).
4. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih civilizacijskih nesreč.

**PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – OKOLJU PRIJAZNO MESTO**

Zap. št.	Naslov projekta	Prioritetni projekti	Drugi projekti
1.	Obnova vodovodnega sistema v Mestni občini Ptuj		x
2.	Dokončanje javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj		x
3.	Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja		x
4.	Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke		x
5.	Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov: (Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj, Kolesarska infrastruktura - odsek 1, Kolesarska infrastruktura - odsek 2, Kolesarska infrastruktura - odsek 3)	xxxx	
6.	Izgradnja parkirišč		x
7.	Ureditev mestnega javnega prometa v Mestni občini Ptuj		x
8.	Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj		x
9.	Ureditev Dravske kolesarske poti	x	
10.	Trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji narave (Drava – Natura 2000, Reka za prihodnost - Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave (akronim: ZADRAVO) – regijski projekt)	x	
11.	Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in Grajena		x
12.	Protipoplavna ureditev porečja Ptujске Drave		x
13.	Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj		x
14.	Razvoj sistema daljinskega ogrevanja v MO Ptuj	x	
SKUPAJ		7 (4)	11 (10)



Mestna občina Ptuj – zakladnica tisočletij

CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot privlačno, visokokakovostno, butično turistično, kulturno živahno in z dediščino bogato mesto

Ukrepi

1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno prepoznavne turistične in kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v Sloveniji.
2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje festivalov in drugih turističnih in kulturnih prireditev na Ptuj.
3. Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture.
4. Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja destinacije na prioriteto določene ciljne trge in segmente gostov.

CILJ2: Dvig kakovosti in zasedenosti kapacitet obstoječe in razvoj nove turistične ponudbe Ptuja

Ukrepi

1. Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti skozi vse leto.
2. Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih danosti mesta.
3. Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev.
4. Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje kontinentalne vodne površine v Sloveniji in območij Nature 2000.

CILJ 3: Izboljšanje pogojev za delovanje turističnih ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev

Ukrepi

1. Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in kulturi.
2. Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev.
3. Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe.
4. Gospodarski subjekti kot »pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki učinkovito prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih gospodarskih subjektov.
5. Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in usposabljanju ter o pomenu gostoljubnosti v turizmu.
6. Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in kulture.

CILJ 4: Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov

Ukrepi

1. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, lokalnih cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti.
2. Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi označbami in s sodobno informacijsko in mobilno tehnologijo.
3. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja.

CILJ 5: Revitalizacija starega mestnega jedra

Ukrepi

1. Programski, poslovni, finančni in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega jedra z načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto privabili večje število podjetnikov, gostov, kupcev in obiskovalcev.
2. Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom.



3. Vzpostavitev upravljalvskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, financiranje in trženje starega mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem.
4. Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investitorjev in podjetnikov k vlaganjem v staro mestno jedro.
5. Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – ZAKLADNICA TISOČLETIJ

Zap. št.	Naslov projekta	Prioritetni projekti	Drugi projekti
1.	Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj		x
2.	Ureditev arheološkega muzeja		x
3.	Arheološki parka Panorama		x
4.	Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče		x
5.	Dominikanski samostan III. Faza s programskimi vsebinami in cilji delovanja:		
	Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev	x	
	Dominikanski samostan III. Faza	x	
6.	Prenova ter nadgradnja mestne tržnice v središče srečevanja, trgovanja in druženja (Ureditev mestne tržnice)	x	
7.	Program revitalizacije starega mestnega jedra		x
8.	Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno zasebnem partnerstvu		x
9.	RDO – tematski parki		x
10.	Spominski park	x	
11.	Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks	x	
12.	Obnova objektov Stare steklarske		x
13.	Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice	x	
14.	Mestna galerija	x	
15.	Nabrežje ob Dravi in mestni park	x	
SKUPAJ		8 (7)	8



Mestna občina Ptuj – mesto aktivnih, zdravih ter ustvarjalnih ljudi

CILJ 1: Kakovostno in učinkovito izobraževanje in usposabljanje

Ukrepi

1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.
2. Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov.
3. Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih programih ter njihova podpora.
4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter promocija vseživljenjskega izobraževanja .
5. Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa mladih.

CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih površin

Ukrepi

1. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin.
2. Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športov.
3. Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu.

CILJ 3: Krepitev zdravja vseh občanov skozi šport in rekreacijo

Ukrepi

1. Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov.
2. Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v mestu.
3. Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja.
4. Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev.

CILJ 4: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine

Ukrepi

1. Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov.
2. Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva.
3. Razvoj programov s področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov.
4. Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.
5. Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja.
6. Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi s posebnimi potrebami.

CILJ 5: Izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev Mestne občine Ptuj

Ukrepi

1. Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti.
2. Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
3. Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja.

CILJ 6: Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za vse starostne skupine prebivalcev v Mestni občini Ptuj še posebej za mlade, starejše, invalide in socialno ogrožene

Ukrepi

1. Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj.
2. Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru.
3. Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij.

**CILJ 7: Zagotovitev varnosti vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj****Ukrepi**

1. Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov.
2. Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI

Zap. št.	Naslov projekta	Prioritetni projekti	Drugi projekti
1.	Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj (Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj)		x
2.	Energetska sanacija OŠ Mladika in ureditev kuhinje ter jedilnice (Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika)	x	
3.	Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina		x
4.	Ureditev športnega igrišča za avtobusno postajo (Igrišče za avtobusno postajo)	x	
5.	Fitnes na prostem	x	
6.	Razsvetljava Mestni stadion		x
7.	Plezalna stena		x
8.	Oskrbovana stanovanja		x
9.	Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri		x
10.	Program za osebe s težavami pri nastanitvi in zagotovitev primernih bivalnih enot		x
11.	Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra		x
12.	Program za delo s povzročitelji nasilja		x
13.	Ureditev pro bono ambulate		x
14.	Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči		x
15.	Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce		x
16.	Center za pomoč osebam v duševni stiski		x
17.	Center ustvarjalnosti mladih		x
18.	Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru		x
19.	Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij		x
SKUPAJ		3	16

SKUPAJ PRIORITETNI PROJEKTI: 19**SKUPAJ DRUGI PROJEKTI: 43****SKUPAJ VSI PROJEKTI: 62**



Shematski prikaz elementov TUS

Področje-strateška usmeritev	Razvojni izzivi	Strateški cilji	Ukrepi	Nosilec ukrepa	Kazalnik za spremljanje	Način zbiranja podatkov
MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI	1. Spodbujanje podjetništva in privabljanje investorjev	Gospodarstvo CILJ 1: Spodbuditi nastajanje novih podjetij CILJ 2: Privabiti domače in tuje investitorje CILJ 3: Aktivirati kreativnost in potencialne občanov za podjetništvo in inovacije Kmetijstvo CILJ 4: Učinkovitejša tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov CILJ 5: Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu CILJ 6: Zelena delovna mesta in skladen in vzdržan razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja	1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij, 2. Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno podporo mladim podjetjem, 3. Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo, 4. Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva, 5. Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu, 6. Ureditev in vzdrževanje zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih, 7. Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih prostorov in s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih prostorov, 8. Pisarna za privabljanje investorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi svetovanje za investitorje in pomoč pri realizaciji projektov, 9. Aktivno iskanje potencialnih investitorjev, 10. Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in povečanje človeškega kapitala v občini, 11. Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med občani, 1. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na področju pridelave in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih blagovnih znamk »Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja. 2. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko industrijo ter znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju kmetijstva, 3. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov. 4. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov, 5. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole	Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Obrtna zbornica Ptuj	• število koristnikov storitev VEM točke, • število novo registriranih podjetij, • razpoložljivi poslovni prostori za podjetniški inkubator (m²), • oblikovanje novih skupnih blagovnih znamk, • število kmetij vključenih v nove blagovne znamke, • oblikovanje razvojnih partnerstev med znanostjo, agroživilsko industrijo, kmetijstvom in podpornimi institucijami, • povečano število kmetij z dopolnilno dejavnostjo, • učinkovito črpanje evropskih, državnih in zasebnih sredstev, • povečan obseg komasacij in agromelioracij, • povečana površina pokritih prostorov – rastlinjakov, • povečan obseg namakalnih sistemov, • povečano število nosilcev kmetij z	AJPES, MESTNA OBČINA PTUJ, SI-STAT, MINISTRSTVA ZA POSAMEZNO PODROČJE



		zdravstvene ustanove, dom upokojencev itd...), 6. Uporabiti vse evropske in državne mehanizme za strukturno prilagajanje v kmetijstvu. 7. Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč, 8. Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme. 9. Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja, 10. Povečanje pokritih površin-rastlinjakov.11. Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje nosilcev kmetijske dejavnosti ter omogočiti pridobitev dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne dejavnosti, 12. Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji, 13. Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv za pospeševanje endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest, 14. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in ekološke pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo, itd. 15. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja.		ustrezno izobrazbo, • povečano število kmetij, ki izvajajo Kmetijsko okoljske podnebne ukrepe v kmetijski proizvodnji, • povečano število kmetij z ekološko proizvodnjo. • število inkubiranih podjetij, • višina dodeljenih spodbud občine za razvoj gospodarstva, • novi in posodobljeni vpisi o razpoložljivih poslovnih zemljiščih in prostorih, • število novih investorjev, • stopnja brezposelnosti, • število novih delovnih mest, • prihodek podjetij.	
--	--	--	--	--	--



Področje-strateška usmeritev	Razvojni izzivi	Strateški cilji	Ukrepi	Nosilec ukrepa	Kazalnik za spremljanje	Način zbiranja podatkov
OKOLJU PRIJAZNO MESTO	2. Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti 3. Učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov energije in nižanje ogljičnega odtisa	CILJ 1: Ohraniti in izboljšati kakovost virov pitne vode ter zmanjšanje vodnih izgub CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje površinskih in talnih voda CILJ 3: Znižati porabo energije v javnih stavbah in gospodinjstvih CILJ 4: Povečati delež daljinskega ogrevanja in deleža soproizvodnje toplotne in električne energije CILJ 5: Povečati rabo lokalnih obnovljivih in alternativnih virov energije CILJ 6: Izboljšati celovito ravnanje z odpadki CILJ 7: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih CILJ 8: Optimizacija varnih in pretočnih cest CILJ 9: Učinkovit in okolju prijazen javni promet CILJ 10: Trajno ohraniti biotsko raznovrstnost in naravne vrednote CILJ 11: Krepi varnost pred naravnimi in civilizacijski tveganji	1. Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema, 2. Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine (kratkoročni ukrep), 3. Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode (dolgoročni ukrep), 4. Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles, 5. Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske dejavnosti, 6. Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode, 7. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim programom, 8. Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj, 9. Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih razpršene oziroma individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi tehnološkimi postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, 10. Priprava pred-investicijske študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu, 11. Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije, 12. Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine, 13. Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ, 14. Energetska sanacija stavb gospodinjstev, 15. Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, 16. Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega ogrevanja, 17. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo	Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, SOU občin Spodnjega Podravja	• kakovost podzemnih voda (vrednosti nitratov in pesticidov v podzemnih vodah, vsebnosti težkih kovin v tleh na VVO), • nivo podzemne vode oz. vodna bilanca, • zmanjšanje izgub vodovodnega omrežja, • kakovost vodotokov (koncentracije nitratov in amonija, BPK5 vrednosti), • količina zbranih in očiščenih grezničnih vod (na CČN Ptuj), • število sonaravnih sistemov čiščenja odpadnih in onesnaženih voda, • znižanje emisij CO ₂ za 10 % v prvih dveh letih, nato za 5% na leto od 2018, • število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe, • zmanjšanje letne	KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, JAVNE SLUŽBE PTUJ, ARSO, MESTNA OBČINA PTUJ, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



		nove kotlovnice ter razširitev omrežja, 18. Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v javnem sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin, 19. Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso, 20. Uvajanje uporabe biomase in novih tehnologij za ogrevanje, 21. Izraba geotermalne energije, 23. Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav), 24. Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna uporaba in recikliranje), 25. Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov, 26. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja odpadkov, 27. Povezava obstoječih kolesarskih omrežij, 28. Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje, 29. Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru, 30. Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj, 31. Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj, 32. Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna hiša), 33. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa, 34. Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu, 35. Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO Ptuj in skrajšanje postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo, 36. Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija okrnjene narave, 37. Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma, 38. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko povezovanje) ter ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob Puhovi cesti in za stanovanjska območja v Budini, 39. Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge, 40. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje Drave (Dravska ulica), 41. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih civilizacijskih nesreč.		porabe primarne energije v javnih stavbah, • energetske sanirani javnih objekti, • znižanje rabe energije v kulturno zaščitenih stavbah za 15 %, • 100 % prehod daljinskega ogrevanja mesta Ptuj in industrijske cone na obnovljive in alternativne vire, • povečan delež uporabe alter. virov energije za 10 %, • število potnikov prepeljanih z mestnih javnim potniškim prometom, • emisije CO₂ iz osebnega avtomobilskega prometa, • število novih parkirnih mest, • km obnovljenih občinskih cest, • km novih kolesarskih poti in pešpoti, • površina na novo zavarovanih območij, • stanje populacij naravovarstveno pomembnih vrst, • površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti, • stopnja osveščenosti prebivalstva glede naravnih in civilizacijskih tveganj.	
--	--	---	--	---	--



Področje-strateška usmeritev	Razvojni izzivi	Strateški cilji	Ukrepi	Nosilec ukrepa	Kazalnik za spremljanje	Način zbiranja podatkov
ZAKLADNICA TISOČLETIJ	4. Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija	CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot privlačno, visokokakovostno, butično turistično, kulturno živahno in z dediščino bogato mesto CILJ 2: Dvig kakovosti in zasedenosti kapacitet obstoječe in razvoj nove turistične ponudbe Ptuja CILJ 3: Izboljšanje pogojev za delovanje turističnih ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev CILJ 4: Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov CILJ 5: Revitalizacija starega mestnega jedra	1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno prepoznavne turistične in kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v Sloveniji, 2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje festivalov in drugih turističnih in kulturnih prireditev na Ptuj, 3. Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture, 4. Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja destinacije na prioriteto določene ciljne trge in segmente gostov, 5. Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti skozi vse leto, 6. Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih danosti mesta, 7. Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev, 8. Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje kontinentalne vodne površine v Sloveniji in območij Nature 2000, 9. Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in kulturi, 10. Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev, 11. Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe, 12. Gospodarski subjekti kot »pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki učinkovito prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih gospodarskih subjektov, 13. Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in usposabljanju ter o pomenu gostoljubnosti v turizmu, 14. Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in kulture, 15. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, lokalnih cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti, 16. Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi označbami in s sodobno informacijsko in mobilno tehnologijo, 17. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja, 18. Programski, poslovni, finančni	Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Zavod za turizem Ptuj	• število domačih in tujih gostov, • število prihodov in prenočitev, • povprečna doba bivanja, • zasedenost obstoječih nočitvenih kapacitet, • število delujočih trgovskih in storitvenih lokalov v starem mestnem jedru, • število obiskovalcev prireditev, • površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi, • število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	ZAVOD ZA TURIZEM PTUJ, MESTNA OBČINA PTUJ, SI-STAT, SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA, POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ-ORMOŽ, MINISTRSTVO ZA KULTURO
	5. Oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja					
	6. Ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin					



			in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega jedra z načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto privabili večje število podjetnikov, gostov, kupcev in obiskovalcev, 19. Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom, 20. Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, financiranje in trženje starega mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem, 21. Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investorjev in podjetnikov k vlaganjem v staro mestno jedro, 22. Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove.			
--	--	--	--	--	--	--



MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI	7. Zagotavljanje višje kakovost življenja vsem občankam in občanov Mestne občine Ptuj z ustreznim razvojem	CILJ1: Kakovostno in učinkovito izobraževanje in usposabljanje CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih površin CILJ 3: Krepitev zdravja vseh občanov skozi šport in rekreacijo CILJ 4: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine CILJ 5: Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev Mestne občine Ptuj CILJ 6: Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za vse starostne skupine prebivalcev v Mestni občini Ptuj še posebej za mlade, starejše, invalide in socialno ogrožene CILJ 7: Zagotovitev varnosti vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj	1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, 2. Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov, 3. Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih programih ter njihova podpora, 4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter promocija vseživljenjskega izobraževanja, 5. Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa mladih, 6. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin, 7. Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športov, 8. Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu, 9. Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov, 10. Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v mestu, 11. Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja, 12. Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev, 13. Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov, 14. Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva, 15. Razvoj programov s področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov, 16. Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva, 17. Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja, 18. Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi s posebnimi potrebami, 19. Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti, 20. Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 21. Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja, 22. Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj, 23. Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru, 24. Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij, 25. Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov, 26. Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh.	Oddelek za negospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Sekretariat za splošne zadeve Mestne občine Ptuj, Zdravstveni dom Ptuj, Zavod za šport Ptuj, Center za socialno delo Ptuj	• izboljšanje izobražbene strukture prebivalcev, • novi izobraževalni programi na ravni poklicnega, tehničnega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja, • vključenost mladih in odraslih v neformalne oblike učenja, • vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in veščin skozi orodja za priznavanje neformalnih znanj. • število aktivnega prebivalstva v programih športa • število športnih prireditev • število obiskovalcev, ki destinacijo obiščejo zaradi športnih prireditev • pokrite in nepokrite površine na 1000 prebivalcev. • m2 obnovljenih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, • število novih preventivnih programov na področju zdravja. • število obnovljenih stanovanj v starem mestnem jedru, • število novih stanovanj/bivalnih enot.	MESTNA OBČINA PTUJ, ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ, SI-STAT, CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
---	--	---	--	--	--	---



2. OPERACIONALIZACIJA UKREPOV ZA DOSEGANJE RAZVOJNIH CILJEV MO – PREGLED VSEH PREDVIDENIH PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K CELOVITEMU RAZVOJU MO

Ukrepi TUS	Naziv projekta
I. MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI: GOSPODARSTVO	
1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij	Delovanje VEM točke
2. Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno podporo mladim podjetjem	Start up program Poslovni inkubator
3. Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo	
4. Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva	Poslovna infrastruktura v Mestni občini Ptuj Start up program Poslovni inkubator
5. Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu	Start up program Inovativne odprte tehnologije – IOT
6. Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih prostorov in s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih prostorov.	Vzpostavitev zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih (ta projekt ni naveden med prioritetskimi oz. drugimi projekti, saj je bil leta 2016 vzpostavljen spletni portal: nepremicnine.ptuj.si)
7. Pisarna za privabljanje investorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi svetovanje za investitorje in pomoč pri realizaciji projektov	
8. Aktivno iskanje potencialnih investorjev	
9. Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in povečanje človeškega kapitala v občini	Ureditev coworking prostorov Inovativne odprte tehnologije – IOT
10. Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med občani	
I. MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI: KMETIJSTVO	
11. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na področju pridelave in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih blagovnih znamk »Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja.	Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo (Trajnostna pridelava hrane in turizem, NARAVNO)
12. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko industrijo ter znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju kmetijstva.	
13. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov.	Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo



	(Trajnostna pridelava hrane in turizem, NARAVNO) Neposredno trženje lokalno pridelane hrane
14. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov	Neposredno trženje lokalno pridelane hrane
15. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole zdravstvene ustanove, dom upokojencev itd...)	
16. Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč	Komasacija in aglomeracija kmetijskih zemljišč (ta projekt je naveden v TUS, v IN TUS bo vključen v prihodnjih spremembah, dopolnitvah IN TUS)
17. Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme	Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave
18. Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja	Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave
19. Povečanje pokritih površin-rastlinjakov	Neposredno trženje lokalno pridelane hrane
20. Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje nosilcev kmetijske dejavnosti ter omogočiti pridobitev dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne dejavnosti.	Neposredno trženje lokalno pridelane hrane Vzpostavitev nacionalnega centra za uvajanje novih tehnologij v kmetijstvo
21. Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji.	Vzpostavitev nacionalnega centra za uvajanje novih tehnologij v kmetijstvo (ta projekt je naveden v TUS, v IN TUS bo vključen v prihodnjih spremembah, dopolnitvah IN TUS)
22. Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv za pospeševanje endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest.	
23. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in ekološke pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo, itd.	
24. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja.	
II. OKOLJU PRIJAZNO MESTO	
1. Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema	Obnova vodovodnega sistema v MO Ptuj
2. Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine (kratkoročni ukrep)	
3. Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode (dolgoročni ukrep).	
4. Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles	
5. Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske dejavnosti	
6. Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode.	



7. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim programom.	Dokončanje javne kanalizacije v mestni občini Ptuj
8. Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj	
9. Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih razpršene oziroma individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi tehnološkimi postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih komunalnih čistilnih naprav	Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja
10. Priprava pred-investicijske študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu	Dokončanje javne kanalizacije v mestni občini Ptuj
11. Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije	Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj
12. Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine	
13. Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ	
14. Energetska sanacija stavb gospodinjstev	Energetske sanacije večstanovanjskih stavb
15. Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije	Razvoj sistema daljinskega ogrevanja v MO Ptuj
16. Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega ogrevanja	
17. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo nove kotlovnice ter razširitev omrežja	
18. Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v javnem sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin	
19. Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso	Projekti s tega področja bodo vključeni v IN TUS v prihodnjih spremembah, dopolnitvah IN TUS.
20. Uvajanje uporabe biomase in novih tehnologij za ogrevanje	
21. Izraba geotermalne energije	
22. Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav)	Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke
23. Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna uporaba in recikliranje)	
24. Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov	
25. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja odpadkov	Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov: (Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj, Kolesarska infrastruktura - odsek 1, Kolesarska infrastruktura - odsek 2, Kolesarska infrastruktura - odsek 3) Ureditev Dravske kolesarske poti
26. Povezava obstoječih kolesarskih omrežij	
27. Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje	
28. Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj	



29. Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru	Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov
30. Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj	Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj
31. Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna hiša).	Izgradnja parkirišč
32. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa	Ureditev mestnega javnega prometa v Mestni občini Ptuj
33. Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu.	Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj
34. Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO Ptuj in skrajšanje postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo	Trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji narave (Drava – Natura 2000, Reka za prihodnost - Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave (akronim: ZADRAVO) – regijski projekt)
35. Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija okrnjene narave	
36. Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma.	
37. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko povezovanje) ter ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob Puhovi cesti in za stanovanjska območja v Budini.	Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in Grajena
38. Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge.	Protipoplavna ureditev porečja Ptujске Drave Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in Grajena
39. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje Drave (Dravska ulica).	
40. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih civilizacijskih nesreč.	
III. ZAKLADNICA TISOČLETIJ	
1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno prepoznavne turistične in kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v Sloveniji.	Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta projekt ni naveden med prioritetskimi oz. drugimi projekti, saj je bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj). Mestna galerija Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče
2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje festivalov in drugih turističnih in kulturnih prireditev na Ptuj.	
3. Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture.	
4. Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja destinacije na prioriteto določene ciljne trge in segmente gostov.	
5. Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti skozi vse leto.	
6. Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih danosti mesta.	



7. Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev.	
8. Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev	
9. Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje kontinentalne vodne površine v Sloveniji in območij Nature 2000.	Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno zasebnem partnerstvu Nabrežje ob Dravi in mestni park
10. Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in kulturi.	Mestna galerija Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče
11. Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe	Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno zasebnem partnerstvu
12. Gospodarski subjekti kot »pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki učinkovito prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih gospodarskih subjektov	Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta projekt ni naveden med prioritetskimi oz. drugimi projekti, saj je bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).
13. Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in usposabljanju ter o pomenu gostoljubnosti v turizmu	
14. Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in kulture	Mestna galerija Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta projekt ni naveden med prioritetskimi oz. drugimi projekti, saj je bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).
15. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, lokalnih cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti	Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj RDO – tematski parki
16. Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi označbami in s sodobno informacijsko in mobilno tehnologijo	
17. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja	Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev Dominikanski samostan III. Faza Ureditev mestne tržnice Program revitalizacije starega mestnega jedra Obnova objektov Stare steklarske Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks
18. Programski, poslovni, finančni in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega jedra z načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto privabili večje število podjetnikov, gostov, kupcev in obiskovalcev	
19. Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom	
20. Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, financiranje in trženje starega mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem	Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta projekt ni naveden med prioritetskimi oz. drugimi projekti, saj je bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj). Program revitalizacije starega mestnega jedra
21. Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investorjev in podjetnikov k vlaganjem v staro mestno jedro	
22. Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove	Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev Dominikanski samostan III. Faza Ureditev mestne tržnice



	Program revitalizacije starega mestnega jedra Obnova objektov Stare steklarske Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks Spominski park Arheološki parka Panorama Ureditev arheološkega muzeja
IV. MESTO AKTIVNIH ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI	
1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov	Energetska sanacija OŠ Mladika in ureditev kuhinje ter jedilnice (Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika) Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj (Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj)
2. Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov	
3. Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih programih ter njihova podpora	
4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter promocija vseživljenjskega izobraževanja	Center ustvarjalnosti mladih Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina
5. Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa mladih	
6. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin	Ureditev športnega igrišča za avtobusno postajo (Igrišče za avtobusno postajo) Fitnes na prostem Plezalna stena Razsvetljava Mestni stadion
7. Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športov.	
8. Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu	
9. Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov	
10. Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v mestu	
11. Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja	
12. Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev	
13. Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov	Oskrbovana stanovanja Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra Program za osebe s težavami pri nastanitvi in zagotovitev primernih bivalnih enot Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri
14. Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva	
15. Razvoj programov s področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov	
16. Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva	
17. Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja	



18. Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi s posebnimi potrebami	Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce Center za pomoč osebam v duševni stiski Oskrbovana stanovanja
19. Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti	Ureditev pro bono ambulate
20. Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti	
21. Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja	Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči
22. Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov.	Program za delo s povzročitelji nasilja Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči
23. Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh	
24. Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj	Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij
25. Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru	Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru
26. Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij	Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij



3. PRIORITETNI PROJEKTI ZA IZVEDBO TUS

3.1 Seznam prioritarnih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri - znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...)	Aktivnosti za zagotavljanje skladnosti in dopolnjevanja virov*	Projekt bo prijavljen za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1	UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV V NASELJU PTUJ	220.000,00	75.746,00	144.254,00	ESRR, MzI	zagotovljen vir	da
2	KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 1	650.000,00	223.795,00	426.205,00	ESRR, MzI	zagotovljen vir	da
3	KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 2	650.000,00	223.795,00	426.205,00	ESRR, MzI	zagotovljen vir	da
4	KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 3	650.000,00	224.553,00	425.447,00	ESRR, MzI	zagotovljen vir	da
5	DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA - zunanja ureditev	350.000,00	350.000,00	/	MK	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	ne
6	DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA	1.900.000,00	380.000,00	1.520.000,00	ESRR, MOP	zagotovljen vir	da
7	UREDITEV MESTNE TRŽNICE	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	ESRR, MOP	zagotovljen vir	da
8	SPOMINSKI PARK	1.384.805,46	278.952,13	1.105.853,33	ESRR, MOP	zagotovljen vir	da
9	OBNOVA VRAZOVEGA TRGA IN JADRANSKE ULICE	1.700.000,00	340.000,00	1.360.000,00	ESRR, MOP	zagotovljen vir	da
10	MESTNA GALERIJA	70.000,00	70.000,00	/	/	zagotovljen vir	ne
11	DRAVSKA KOLESARSKA POT	150.000,00	51.639,34	98.355,00	ESRR, MzI	zagotovljen vir	da
12	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE OŠ MLADIKA	1.840.100,00	1.840.100,00	/	ESRR, MzI	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	ne
13	FITNES NA PROSTEM	70.000,00	70.000,00	/	Fundacija za šport	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	ne
14	IGRIŠČE ZA AVTOBUSNO POSTAJO	40.569,33	40.569,33	/	Fundacija za šport	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	ne
15	PRENOVA STAVBE NEKDANJE USNJARNE - KOTEKS	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	ESRR, MOP	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	da
16	DRAVA – NATURA 2000, REKA ZA PRIHODNOST - IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV REČNEGA IN OBREČNEGA PASU REKE DRAVE (akronim: ZADRAVO) – regijski projekt	250.000,00	45.081,97	204.918,03	ESRR	zagotovljen vir	ne
17	RAZVOJ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V MO PTUJ	2.200.000,00	1.320.000,00	880.000,00	kohezijska sredstva, DOLB, MzI	delno zagotovljen vir iz lastnih sredstev, delno s prijavo na razpise	ne
18	NABREŽJE OB DRAVI IN MESTNI PARK	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	ESRR, MOP	zagotovljen vir	da
SKUPAJ projekti Mestne občine Ptuj		18.405.474,79	4.796.746,43	11.646.983,36			
19	TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE IN TURIZEM (NARAVNO) – regijski projekt	26.840.000,00	10.340.000,00	16.500.000,00	Obzorje 2020, ESRR	zagotovljen vir	ne
SKUPAJ		45.245.474,79	15.136.746,43	28.146.983,36			

* Označiti, kje gre za zagotovljene vire in kje za možne/predvidene vire. Če gre za predvidene vire, se navede dejavnosti za njihovo pridobitev (npr. prijava na razpis ...) in kjer relevantno, se opiše morebitno dopolnjevanje in zagotavljanje sinergij med predvidenimi dejavnostmi.

Uvrščenost projekta na seznam ne predstavlja zagotovila, da bo projekt sofinanciran v okviru izvajanja mehanizma CTN; prav tako uvrščenost projekta na ta seznam ne predstavlja pogoja za kandidiranje v okviru povabila ZMOS.



3.2 Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014- 2020

PROJEKT ŠT. 1: UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV V NASELJU PTUJ

Kratka vsebina:

S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost, funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanja. Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja, pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala, nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).

Odsek: Desni breg Drave (JZ) – Ptuj Center (ČS Breg – Turnišče): povezava industrijskega, stanovanjskega, izobraževalnega, turističnega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Perutnina Ptuj, OŠ Breg, Grad in park Turnišče, Terme Ptuj).

Obdobje izvajanja: april 2017- september 2018

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 7	Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih	/	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 5	Km novih kolesarskih poti in peš poti	Št. km/Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebne avtomobilskega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1 ukrep

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
220.000,00	75.746,00	144.254,00	ESRR, MzI	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Ureditev zemljišč	2017-2018	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2018	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2018	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2018	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 2: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 1****Kratka vsebina:**

S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost, funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanja. Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja, pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala, nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).

Odsek 1: Ptuj S – Ptuj Center (ČS Panorama, ČS Grajena, ČS Ljudski vrt): povezava stanovanjskega, izobraževalnega, rekreacijskega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Šolski center Ptuj, rekreacijsko območje Panorama, OŠ Ljudski vrt, OŠ Ljudevita Pivka)

Obdobje izvajanja: marec 2018 – marec 2019

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 7	Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih	/	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 5	Km novih kolesarskih poti in peš poti	Št. km/Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebnega avtomobilskega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1 ukrep

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
650.000,00	223.795,00	426.205,00	ESRR, MzI	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2018	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2018	Mestna občina Ptuj
Ureditev zemljišč	2018	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2018	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2019	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2019	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 3: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 2****Kratka vsebina:**

S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost, funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanja. Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja, pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala, nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).

Odsek 2: Ptuj SV – Ptuj Center (ČS Rogoznica): povezava stanovanjskega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (osrednje pokopališče).

Obdobje izvajanja: april 2019 – april 2020

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 7	Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih	/	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 5	Km novih kolesarskih poti in peš poti	Št. km/Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebne avtomobilskega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1 ukrep

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
650.000,00	223.795,00	426.205,00	ESRR, MzI	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2019	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2019	Mestna občina Ptuj
Ureditev zemljišč	2019	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2019	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2020	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2020	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 4: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 3****Kratka vsebina:**

S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost, funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanja. Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja, pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala, nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).

Odsek 3: Ptuj V – Ptuj Center (ČS Jezero. ČS Spuhlja): povezava stanovanjskega, industrijsko – poslovnega – trgovskega, rekreacijskega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Ranca, industrijska cona Puhova).

Obdobje izvajanja: marec 2020 – marec 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 7	Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih	/	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 5	Km novih kolesarskih poti in peš poti	Št. km/Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebne avtomobilskega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1 ukrep

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
650.000,00	224.553,00	425.447,00	ESRR, MzI	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2020	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2020	Mestna občina Ptuj
Ureditev zemljišč	2020	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2021	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2021	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2021	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 5: DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA – ZUNANJA UREDITEV****Kratka vsebina:**

Dominikanski samostan predstavlja kulturno znamenitost Ptuja. Je kulturni spomenik lokalnega pomena. Do sedaj je bilo urejeno pritličje - kongresno kulturna dvorana. Samostan stoji na zahodnem robu srednjeveškega jedra mesta Ptuj, na terasi nad levim bregom Drave. V projektu bomo hortikulturno uredili Sončni park, notranje dvorišče z možnostjo gostinske ponudbe, ki sedaj predstavlja manjkajoči segment v kongresno kulturni dejavnosti, ki se izvaja v samostanu. Dodatna vsebina bo obogatila obstoječo ponudbo kulturnega spomenika ter privabila dnevne obiskovalce, turiste. Zgodovinsko mesto Ptuj bo s tem pridobilo butično lokacijo ob Dravi, privlačno za različne ciljne skupine. Oblikovale se bodo tudi programske vsebine.

Obdobje izvajanja: januar 2017 – julij 2017

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	3.800 m ²
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	3.800 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m ²)	3.800 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
350.000,00	350.000,00	/	Nacionalni viri - MK	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancer: Ministrstvo za kulturo (MK)	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2017	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 6: DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA****Kratka vsebina:**

Dominikanski samostan je kulturni spomenik lokalnega pomena. Do sedaj je bilo urejeno pritličje - kongresno kulturna dvorana. Investicija v I. nadstropju bi naj obsegala ureditev prostorov za opravljanje muzejske dejavnosti – za predstavitev arheoloških zbirk.

Obdobje izvajanja: januar 2018 – december 2019

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	1.570 m ²
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	1.570 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m ²)	1.570 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.900.000,00	380.000,00	1.520.000,00	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MOP	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije - novelacije (DIIP, PIZ, IP)	2018	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije - novelacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2018	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2018	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2018	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2019	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 7: UREDITEV MESTNE TRŽNICE****Kratka vsebina:**

Ureditev in prenova Mestne tržnice je pomembna z vidika oživljanja starega mestnega jedra v naselju Ptuj. Sedanja mestna tržnica ne zagotavlja primernih pogojev za izvedbo trženjske dejavnosti in prireditvev, še manj ugleden prostor, kamor bi obiskovalci in prebivalci mesta z veseljem zahajali. Potrebna je infrastrukturna posodobitev obstoječe tržnice, povečanje prodajnih površin, pridobitev dodatnih zaprtih prostorov ob tržnici za prodajo izdelkov, ki se morajo prodajati v zaprtih prostorih, pridobitev dodatnih manjših trgovin, ločitev živilskega z neživilskim delom in drugo. Dejavnost tržnice je potrebno nadgraditi in obogatiti tudi po vsebini, povečati ponudbo blaga, predvsem kmetijskih pridelkov in izdelkov lokalnega okolja, prostor pa nameniti tudi prireditveni dejavnosti. S tem bomo utrdili Ptuj kot sejmsko in trgovsko mesto, prebivalcem mesta omogočili večjo ponudbo domače hrane in izdelkov, prostor pa naredili privlačen tudi za obiskovalce mesta in turiste, saj je splošno znano, da so mestne tržnice dobro obiskana turistična točka po vseh mestih. Z obnovo tržnice želimo spremeniti tudi prometni režim v tem delu mesta, povečati peš cono in s tem udeležati trajnostno mobilnost.

Obdobje izvajanja: oktober 2016 – december 2018

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	8.000 m ²

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	8.000 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran	8.000 m ²



				na urbanih območjih (m2)	
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m2)	632 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MOP	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2016, 2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2018	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 8: SPOMINSKI PARK****Kratka vsebina:**

Mestna občina Ptuj želi pristopiti k urejanju območja starega pokopališča in ga preurediti v Spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je že od leta 1978 v mirovanju. Posebna pozornost je namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev, ki so povzete po sintezni rešitvi iz urbanistične delavnice v obstoječo strukturo starega pokopališča, z namenom da se ohrani čim več kvalitetne kulturne in naravne dediščine. Celotno območje s tem dobiva nov značaj in funkcijo ter povečuje zelene površine. **Namen projekta** je ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj, preprečevanje propadanja kulturne dediščine, izboljšanje kvalitete zelenih površin v mestu, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine, izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj.

Obdobje izvajanja: september 2016 – november 2018

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 4	Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra		

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	11.774 m ²
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	11.774 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)	11.774 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.384.805,46	278.952,13	1.105.853,33	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MOP	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	V	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2016, 2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2018	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 9: OBNOVA VRAZOVEGA TRGA IN JADRANSKE ULICE****Kratka vsebina:**

Revitalizacija Jadranske ulice in Vrazovega trga kot del izvajanja programa revitalizacije starega mestnega jedra Ptuja. Projekt bo obsegal obnovo 15 občinskih stanovanj, tlakov in trga.

Obdobje izvajanja: januar 2019 – december 2020

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	5.745 m ²
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	15 stanovanj

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	5.745 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m ²)	5.745 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.700.000,00	340.000,00	1.360.000,00	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MOP	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	V	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2019	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2019	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2019	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2019	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2020	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 10: MESTNA GALERIJA****Kratka vsebina:**

Mesto Ptuj slovi po izjemni kulturni dediščini minulih stoletij, ob tem pa ostaja tako rekoč spregledano dejstvo, da je Ptuj tudi mesto odlične sodobne ustvarjalnosti, ki jo je mogoče primerjati z umetnostnimi dosežki iz ptujske preteklosti kakor tudi s sočasno likovno produkcijo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Žal pa mesto že desetletja nima primernih prostorov za prezentiranje, razstavljanje in hranjenje sodobnih umetniških del. Namen investicije je ohraniti kulturno dediščino in ustaviti njeno propadanje. Poslanstvo Mestne galerije Ptuj je skrb za kakovostno in redno predstavljanje ptujske umetnostne produkcije 20. in 21. stoletja ter za predstavitev likovnih dosežkov iz slovenskega in mednarodnega prostora. Po izvedeni I. fazi statične sanacije objekta je stanje prostorov v III. etaži Prešernove 29 dokaj surovo. Prostori III. etaže se zaradi svojih velikih stenskih površin in višin uredijo v galerijo. Odstranijo se vse zastarele neuporabne inštalacije. Zagotovi se ustrezna razsvetljava in nova ogrevalna telesa. Tla se protiprašno zaščitijo s samorazlivno maso. Zidarsko se obdelajo vse odprtine v stenah, nastale med statično sanacijo. Prostori v južnem traktu se le očistijo, sanitarije se opremijo. Uredi se obstoječ dostop do balkona.

Obdobje izvajanja: februar 2016 – junij 2017

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	500 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali	500 m ²



				prenovljene na urbanih območjih (m2)	
--	--	--	--	--	--

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
70.000,00	70.000,00	/	/	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	*	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	N	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utreden nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje



					skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2016	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2016	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2016	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2017	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 11: DRAVSKA KOLESARSKA POT****Kratka vsebina:**

Namen projekta je izgradnja potrebne manjše infrastrukture Dravske kolesarske poti, ki poteka po naselju Ptuj. Dravska kolesarska pot je že vzpostavljena, vendar se pojavljajo nekatere pomanjkljivosti, za katera pa niso predvidena večja infrastrukturna vlaganja. Dravska kolesarska pot je skupni integralni turistični produkt večih občin. Cilj projekta je sicer povezati obstoječo kolesarsko pot ob Dravi v Avstriji z načrtovano Dravsko kolesarsko potjo v Sloveniji in tako oblikovati transnacionalno kolesarsko pot, ki bo postala ena izmed najzanimivejših v Evropi. Z investicijo bomo zagotovili večjo prometno varnost kolesarjev in prispevali k trajnostni mobilnosti in množičnemu kolesarjenju.

Celotna trasa je sicer razdeljena na štiri pododseke, zadnji četrti, ki prečka Mestno občino Ptuj, je načrtovan od naselja Slovenja vas po kolesarski stezi mimo Term Ptuj do mostu za pešce in kolesarje prek Drave na Ptuj. Pot se bo nadaljevala prek Žnidaričevega nabrežja, nato po nasipu ob Dravi do Rance in naprej ob Ptujskem jezeru do meje z občino Markovci.

Obdobje izvajanja: september 2016 – december 2018

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 7	Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih	/	Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 5	Km novih kolesarskih poti in peš poti	8,9 km

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.20	Emisije CO ₂ iz osebne avtomobilskega prometa	Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji	4.17	Št. ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij	1 ukrep

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
150.000,00	51.639,34	98.355,00	ESRR, MzI	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Projektni partner: ZRS Bistra Ptuj, RRA Koroška, Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, ZRSVN, MRA, ostale občine Podravja Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	***	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	*	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, ustrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Podpis projektne naloge načrtovane Dravske kolesarske poti	2016	Mestna občina Ptuj
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017-2018	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2018	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 12: REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE OŠ MLADIKA****Kratka vsebina:**

Osnovna šola Mladika se nahaja na naslovu Žnidaričevo nabrežje 1, Ptuj in je v lasti MO Ptuj. Posamezne faze projekta so: priprava projektne dokumentacije, I. faza rekonstrukcije in prizidave (jedilnica in kuhinja), II. faza rekonstrukcije in prizidave (garderobe, učilnice, oprema), energetska sanacija (okna, izolacija, ogrevanje).

Namen projekta je izboljšanje kvalitete bivanja za učence in zaposlene v skladu z veljavnimi zakonskimi normativi in standardi (jedilnica, ki bo omogočala malico v dveh skupinah in jedilnica, ki se bo uporabljala tudi kot večnamenska dvorana; delilna linija v jedilnici; kuhinja, ki bo omogočala pripravo kvalitetnih obrokov v optimalnih delovnih pogojih; čista in pitna voda v vodovodnem sistemu; odprava smrada (fekalij in kurilnega olja); energetska varčna in otrokom prijazna stavba), zagotovitev primerljivih pogojev bivanja v vseh ptujskih osnovnih šol, dolgoročno zmanjšanje materialnih stroškov zavoda in pridobitev prostora (jedilnice), ki se bo sočasno lahko uporabljal kot večnamenski prostor.

Obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 1	Kakovostno in učinkovito izobraževanje in usposabljanje	3	Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 1	Izboljšanje izobrazbene strukture prebivalcev	Število otrok z dokončano osnovnošolsko izobrazbo

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
10.5	Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja	/	10.11	Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte	1 OŠ

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
1.840.100,00	1.840.100,00	/	ESRR, MzI	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	V	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2018	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2018	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2018	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2021	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 13: FITNES NA PROSTEM****Kratka vsebina:**

Predmet investicije je izgradnja fitnesa na prostem pri Mestnem stadionu Ptuj (Žnidaričevo nabrežje), natančneje v Mestnem parku Ptuj na območju lesenega parka ob Dravi – nasproti športne dvorane Campus. Izgradnja fitnesa na prostem pomeni v bistvu možnost ulične vadbe oz. Street Workouta. Gre za trening z lastno težo na prostem. Ulična vadba je predvsem družbeno gibanje, ki ima močne pozitivne učinke na današnjo mladino. Prav tako pa pomeni izgradnja fitnesa na prostem aktivnejši način življenja. Številne občine po Sloveniji so že postavile določene fitnes naprave v svoja urbana okolja, namen postavitve pa je tudi v dostopnejši in za uporabnike brezplačni vadbi. Z izgradnjo fitnesa na prostem na omenjeni lokaciji bomo lahko v prihodnjem obdobju združili tek in kolesarjenje z vadbo na prostem. V dopoldanskem času bodo fitnes na prostem lahko uporabljali učenci vseh petih OŠ MO Ptuj, prav tako pa številni rekreativci, v popoldanskem času pa bo fitnes namenjen klubom in društvom ter seveda tudi rekreativcem. Dodatna ponudba bo torej obogatila možnosti za razvoj številnih športnih dejavnosti v MO Ptuj in predvsem rekreativnim športnikom dala možnosti za kvalitetnejšo vadbo na prostem.

Obdobje izvajanja: oktober 2016 – december 2017

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 2	Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih površin	1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 4	Pokrite in nepokrite površine na 1000 prebivalcev	Nepokrita površina na 1000 preb.

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	400 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran	400 m ²



				na urbanih območjih (m2)	
--	--	--	--	-----------------------------	--

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
70.000,00	70.000,00	/	Fundacija za šport	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancer: Fundacija za šport	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	*	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	*	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2016	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2017	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 14: IGRIŠČE ZA AVTOBUSNO POSTAJO****Kratka vsebina:**

Lokacija ureditve igrišča za avtobusno postajo Ptuj se nahaja na zemljišču s parcelno številko 1455/0, k.o. Ptuj, katere imetnik je Mestna občina Ptuj, v območju javne športne infrastrukture, ki je namenjena športni dejavnosti. Z ureditvijo igrišča za avtobusno postajo bomo v največji meri pridobili kvalitetnejšo športno infrastrukturo, predvsem za športno rekreacijo, igro najmlajših ter prostor za počitek. Urejeno košarkarsko igrišče bo namreč služilo predvsem rekreativnim igralcem košarke, otroško igrišče z funkcionalnimi igrali najmlajšim, postavljene klopi pa staršem oz. želnim počitka. Prostor bo pridobil na kvaliteti, posledično bo možno izvajati tudi določene programe, ki se do sedaj niso mogli izvajati. Najprej je potrebno urediti drevesa na lokaciji (odstranitev polomljenih vej, ureditev krošnje, skrajšanje debel ipd.), odstraniti nepotrebno kovinsko ograjo ob drevesih. Sledilo bo čiščenje asfalte površine ter preplastitev košarkarskega igrišča, ureditev drenažnega sistema, nakup otroških igral.

Obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2017

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 2	Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih površin	1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 4	Pokrite in nepokrite površine na 1000 prebivalcev	Nepokrita površina na 1000 preb.

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	796 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m ²)	796 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
40.569,33	40.569,33	/	Fundacija za šport	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancer: Fundacija za šport	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	*	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	N	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	*	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	N	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	*	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP)	2017	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (PZI)	2017	Mestna občina Ptuj
Pridobitev soglasij	2017	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2017	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2017	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 15: PRENOVA STAVBE NEKDANJE USNJARNE - KOTEKS****Kratka vsebina:**

Koteks, stavba nekdanje usnjarne, ki je spomeniško zaščitena kot industrijska kulturna dediščina, je v izjemno slabem, propadajočem stanju. Leži na levem bregu Drave, na rečnem obrežju in je del dragocene vedute starega mestnega jedra, ki jo s svojo zanemarjeno podobo kazi. Namen projekta je v prvi fazi priprava konservatorskega načrta, določitev njegove namembnosti in v drugi fazi prenova kompleksa (glasbena šola, baletna in koncertna dvorana).

Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj, preprečevanje propadanja kulturne dediščine, izboljšanje kvalitete degradiranih površin v mestu, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine, izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj.

Obdobje izvajanja: julij 2019 – december 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	11.000 m ²
Kazalnik št. 8	Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine	1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	1.000 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 39	Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih (m ²)	1.000 m ²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

**Vrednost projekta in viri financiranja:**

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: ESRR, MOP	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	V	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje



		(bolezni, službene poti)			skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2019	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2020	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2020	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2020	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2021	Mestna občina Ptuj



PROJEKT ŠT. 16: DRAVA – NATURA 2000, REKA ZA PRIHODNOST - IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV REČNEGA IN OBREČNEGA PASU REKE DRAVE (AKRONIM: ZADRAVO) – regijski projekt

Kratka vsebina:

Območje reke Drave je zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na zelo majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Na oblikovanje okolij ob reki pa vpliva tudi človekovo delovanje z rečnimi regulacijami, hidroenergetsko rabo, posegi v strugo, odnašanjem proda; posledično je spremenjena hidrologija reke in bilanca prodonosnosti, sušijo in zaraščajo rečni rokavi in mrtvice, s tem pa se zmanjšuje tudi učinkovitost zadrževanja vode ob poplavih. Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v naslednjih sklopih projektnih aktivnosti: ukrepi obnove habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate, obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč, vzpostavitev izobraževalno - interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja prebivalstva ter izboljšanja ponudbe sonaravnega turizma v Podravju.

Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Po Direktivi o pticah je območje pomembno za ohranjanje **53 vrst ptic**, po Direktivi o habitatih pa za **22 rastlinskih in živalskih vrst** ter **8 habitatnih tipov** (HT). Za vzpostavitev celostnega ozaveščanja prebivalstva in obiskovalcev se bo s projektnimi aktivnostmi postavilo in nadgradilo infrastrukturo, ki usmerja obisk na manj ranljiva območja in nudilo interpretacijo o izjemni naravni dediščini, Natura 2000 območjih in kulturni dediščini območja.

Obdobje izvajanja: september 2017 - september 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 10	Trajno ohranяти biotsko raznovrstnost in naravne vrednote	/	Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 2	Stanje populacij naravovarstveno pomembnih vrst	Izboljšanje / obnova
Kazalnik št. 3	Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti	50 ha

**Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:**

Kazalnik rezultatov OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik učinka OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.5	Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti	%	CO23	Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti	100,72 ha

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
250.000,00	45.081,97	204.918,03	ESRR	ne
6.500.000,00 (vrednost celotnega projekta Podravje)	1.172.131,15 (vrednost celotnega projekta Podravje)	5.327.868,85 (vrednost celotnega projekta Podravje)	ESRR	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (vodilni partner)	MRA, ZRS Bistra Ptuj, Občina Starše, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Direkcija RS za vode	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	V	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomanjkljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, ustrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Ukrepi obnove habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate, obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč, vzpostavitev izobraževalno - interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja prebivalstva ter izboljšanja ponudbe sonaravnega turizma v Podravju.	december 2021	MOP in ZRSVN, OE Maribor (kot vodilni partner v regiji)

**PROJEKT ŠT. 17: RAZVOJ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V MO PTUJ****Kratka vsebina:**

Daljinski sistem ogrevanja v MO Ptuj se bo s projektom postavitve nove kotlovnice nadgradil in razširil. Projekt predvideva izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso na lokaciji obstoječe kotlovnice na zemeljski plin na Vičavi. Obstoječi objekt po velikosti zadošča za vgradnjo kotla na lesne sekance ustrezne velikosti. Objekt bo potrebno le ustrezno rekonstruirati in povezati z obstoječo kotlovnico na zemeljski plin na lokaciji Volkmerjeve ceste, kjer bo ohranjena kogeneracija in eden od treh obstoječih plinskih kotlov. Takšen sistem omogoča večjo fleksibilnost pri kombinaciji energentov, hkrati pa omogoča pokrivanje viškov potreb po toploti v obdobju najvišje porabe. S povezavo obeh kotlovnice, predvsem pa z izgradnjo nove, pridobimo dodatne uporabnike sistema ter s tem povečamo sedanjo porabo za skoraj 30%. Skladno z energetskega zakonom moramo zagotoviti učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, pri katerem se uporablja vsaj 50% energije iz obnovljivih virov, 50% odvečne toplote, 75% toplote iz soproizvodnje, ali 75% kombinacije takšne toplote.

Obdobje izvajanja: februar 2017 - oktober 2017 (odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja).

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 4	Povečati delež daljinskega ogrevanja in deleža soproizvodnje toplote in električne energije	/	Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije
Cilj 5	Povečati rabo lokalnih obnovljivih in alternativnih virov energije		

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 1	100% prehod daljinskega ogrevanja mesta Ptuj in industrijske cone na obnovljive in alternativne vire	50 % prehod na obnovljive vire
Kazalnik št. 2	povečan delež uporabe alternativnih virov energije za 10%	Povečan delež uporabe alternativnih virov energije za 10 %

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
4.7	Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto	%/ Podatki bodo znani po izdelani	4.9	Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote	MW/ Podatki bodo znani po izdelani



		investicijski dokumentaciji			investicijski dokumentaciji
			CO30	Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov	MW/ Podatki bodo znani po izdelani investicijski dokumentaciji

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
2.200.000,00	1.320.000,00	880.000,00	kohezijska sredstva, DOLB, MzI	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj Sofinancerji: kohezijska sredstva, DOLB, MzI	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



				dokumentacije, utrezen nadzor.	
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	S	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	N	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	*	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Pridobitev stavbne pravice	2017	Mestna občina Ptuj
Priprava projektov za potrebe vložitve gradbenega dovoljenja	2017	Mestna občina Ptuj
Priprava razpisne dokumentacije za kohezijska sredstva DOLB in prijava	2017	Mestna občina Ptuj
Pričetek rekonstrukcije objektov	2017	Mestna občina Ptuj
Primopredaja	2017	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 18: NABREŽJE OB DRAVI IN MESTNI PARK****Kratka vsebina:**

Ureditev nabrežja ob Dravi in mestnega parka predstavlja urbanistično ureditev južnega roba mesta. Nabrežje ob reki in park predstavljata obvodni del, ki temelji na ambientih iz preteklosti, ko je imelo mesto neposreden stik z reko in mestnim parkom. Projekt zajema ureditev nabrežja v privlačno promenado in mestnega parka z namestitvijo nove urbane opreme ter fitnesom na prostem. Cilj obvodne ureditve je mestu povrniti stik z reko, zato bi se premaknila sprehajalna pot ob Dravi na zunanjo stran obstoječega protipoplavnega zidu, ki bi se ponekod povišal. Ob vstopu bi jo zaznamovala višinsko raznolika razširitev v obliki ploščadi ob peš mostu.

Cilj parkovne ureditve je povrniti parku značaj mestnega parka s hortikulturno urejeno površino, s fitnesom na prostem in novo urbano opremo. Park je pomemben element zelene javne urbane površine, ki blaži neugodne vplive urbanega okolja in prebivalcem ter obiskovalcem nudi možnost druženja, rekreacije in oddiha. Je priljubljena točka za sprehajalce in rekreativce, saj skozi park vodi pot ob Dravi, ki se nadaljuje proti Ranci s čudovitim pogledom na Ptujsko jezero, ki je največje umetno jezero v Sloveniji.

Obdobje izvajanja: marec 2019 – december 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 5	Revitalizacija starega mestnega jedra	Specifični cilj 1	Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 7	Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi	15.800 m ²

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
6.9	Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije	15.800 m ²	CO 37	CO 37: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)	17.972 oseb
			CO 38	Odprt prostor, ustvarjen ali saniran	15.800 m ²



				na urbanih območjih (m2)	
--	--	--	--	-----------------------------	--

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri- znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	ESRR, MOP	da

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj	Strokovna in splošna javnost, občani, zunanji izvajalci, mediji.	da

Ocena izvedljivosti projekta:

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	***	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, utrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	***	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Kadrovski viri	**	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	S	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Drugo - navedite kaj	/				

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)	2019	Mestna občina Ptuj
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDOP, PGD, PZI)	2019	Mestna občina Ptuj
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2019	Mestna občina Ptuj
Izvedba javnega naročila in GOI del	2020	Mestna občina Ptuj, Ministrstvo za okolje in prostor
Primopredaja	2021	Mestna občina Ptuj

**PROJEKT ŠT. 19: TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE IN TURIZEM (NARAVNO) – regijski projekt****Kratka vsebina:**

Projekt izhaja iz dejanskih potreb po kakovostni prehrani tako na domačem kakor tudi mednarodnem nivoju. Na nacionalnem nivoju je potrebno trenutno samooskrbo s hrano iz sedanjih 50% dvigniti vsaj na 70%. Ker je intenzivno kmetovanje lahko mnogokrat omejujoče z vidika uničevanja biodiverzitete in onesnaževanja vodnih virov, je potrebno obstoječe površine optimalneje izkoriščati.

Del raziskav bo namenjenih ukrepom izhajajočih iz Strategiji pametne specializacije, kjer je poseben poudarek namenjen ukrepom lokalnega razvoja, ki temelji na kratkih dobavnih verig na lokalnih trgih. S povezavo obstoječih kakovostnih pridelovalcev hrane v okviru projekta »Dobrote slovenskih kmetij« (dobrih 1000 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji) ter obstoječo blagovno znamko največjega živilsko predelovalnega podjetja Perutnina Ptuj in specializiranih turističnih subjektov bo nastal nov poslovni model, ki bo imel mnogo ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov. Hkrati pa bo v sodelovanju z znanstveno raziskovalnimi institucijami skrbel za ciljne temeljne in aplikativne raziskave, ki bodo vodile do inovativnih rešitev v okviru projekta »Od njive do žlice«.

Z vidika produktnih smeri se del raziskav veže na termične postopke in tehnologije za pridobivanje bioogljja. Bioogljje, pridobljeno s pirolizo, je zanimiv kot izdelek zaradi vsebnosti organskega deleža, fosfora in kalija in uporaben v kmetijstvu in/ali industriji, medtem ko bioogljje, pridobljeno s hidrotermalno karbonizacijo, lahko uporabljamo tudi v farmacevtski industriji kot medicinsko oglje. **Z vidika predvidenih učinkov** bo mogoče z omenjenim stanjem tehnike primarno pridelavo hrane povečati tudi za 40 % (poljščine) na enakih površinah in ob tem porabiti do 30 % manj pridelane hrane za enak prirast v mesni industriji. V letih od 2015 do 2025 nameravamo vključiti vsaj 400 kmetijskih gospodarstev v verigo kratkih dobav in s tem pri njih povečati prodajo za 56%. Ob tem pričakujemo dvig dodane vrednosti na proizvodih za dobrih 20 % in odprtje vsaj 150 zelenih delovnih mest. Glede na obseg in sestavo pokrajinskih ekosistemov, ohranjanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti, ohranjanja sposobnosti opravljanja ekosistemskih funkcij, ohranjanja poselitvenega vzorca vzpetega sveta in nujnosti povečanja pridelave hrane na ta rešitev omogoča, da bi bilo leta 2040 v Sloveniji okoli 50 % gozdnih ekosistemov, nad 40 % agrarnih ekosistemov in pod 10 % nerodovitnih površin.

Obdobje izvajanja: junij 2016 – december 2021

Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):

Cilj TUS št.	Naziv cilja TUS:	Specifični cilj OP št.	Naziv specifičnega cilja OP:
Cilj 4	Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov	/	Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:

Kazalnik TUS št.	Naziv kazalnika TUS	Ocena prispevka projekta h kazalniku TUS
Kazalnik št. 3	Oblikovanje razvojnih partnerstev med znanostjo, agroživilsko industrijo,	3 razvojna partnerstva



	kmetijstvom in podpornimi institucijami	
--	---	--

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:

Kazalnik <u>rezultatov</u> OP št. *	Naziv kazalnika rezultata OP*	Ocena prispevka projekta h kazalniku rezultata OP*	Kazalnik <u>učinka</u> OP št.	Naziv kazalnika učinka OP	Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP
1.3	Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP	25 %	1.7	Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe	3 projekti
			CO028	Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu	2 podjetji

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN

Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost projekta - znesek	Lastna sredstva - znesek	Drugi potencialni viri - znesek	Drugi potencialni viri - navedba vira (ESRR, KS, Life+, Obzorje2020, EIB, nacionalni viri, zasebni viri ...)	Projekt predvidevamo prijaviti za sofinanciranje v mehanizmu CTN (da/ne)
26.840.000,00 (vrednost celotnega projekta)	10.340.000,00	16.500.000,00	Obzorje 2020, ESRR, idr.	ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:

Partnerji/sofinancerji	Deležniki	Vključevanje javnosti
RO: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Kmetijski inštitut, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška šola Ptuj Druge organizacije: GZS, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj Podjetja: Perutnina Ptuj d.d., Kmetije (340) z blagovno znamko »Dobrote slovenskih kmetij«, Turistični subjekti (50) iz RDO v Sloveniji	Lokalne skupnosti Podjetja na območju Podravja in širše Kmetije na območju Podravja in širše	da

**Ocena izvedljivosti projekta:**

	Zahtevnost izvedbe projekta *: ni zahteven **: srednje zahteven ***: zelo zahteven	Ocena možnih poglavitnih tveganj			
		opis tveganja	stopnja tveganja: V - visoka S- srednja N- nizka	Aktivnosti za preprečevanje tveganj	Aktivnosti v primeru, da nastopi tveganje
Zakonodajne podlage	**	Možna sprememba zakonodaje. Časovni zamik pri pridobivanju dovoljenj, soglasij.	S	Tekoče spremljanje. Pravočasna, popolna vloga za pridobivanje dovoljenj, soglasij.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Prostorske podlage	**	Neustrezno prostorsko načrtovanje.	S	Ustrezno prostorsko načrtovanje.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Tehnična izvedba	**	Vremenske razmere. Stečaj izvajalca med gradnjo. Pomankljivosti pri izvedbi.	S	Upošteva se sezonska izvedba del. Ustrezna preveritev izvajalca del. Kvalitetna priprava projektne dokumentacije, ustrezen nadzor.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Finančni viri	**	Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta.	V	Zagotovljena likvidnost.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Kadrovski viri	*	Premalo usposobljen kader. Nepredvidena upravičena odsotnost (bolezni, službene poti)	S	Zagotovljen ustrezno usposobljen kader.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Postopki javnega naročanja	**	Pritožbe. Podaljšanje postopka izbire izvajalca. Morebitna revizija.	S	Ustrezno časovno planiranje projekta z upoštevanjem teh tveganj. Priprava kakovostne razpisne dokumentacije.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.
Sprejemljivost projekta v javnosti	**	Nasprotovanje izvedbi projekta – civilna iniciativa	N	Ustrezno obveščanje javnosti.	Odprava napak in ustrezno reševanje skladno z nastalo situacijo.



Drugo - navedite kaj	/
-------------------------	---

Spremljanje izvajanja projekta:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Raziskovalno razvojne podaktivnosti	2017-2021	MGRT, MIZŠ, SVRK
Proizvodne podaktivnosti	2017-2019	MGRT, MIZŠ, SVRK
Marketinške in prodajne podaktivnosti	2018-2021	MGRT, MIZŠ, SVRK
Upravljanje projekta	2016-2021	MGRT, MIZŠ, SVRK



4. SEZNAM DRUGIH PROJEKTOV ZA IZVEDBO TUS

STRATEŠKA USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
GOSPODARSTVO				
Poslovna infrastruktura v Mestni občini Ptuj	Projekt združuje tri poslovne cone v Mestni občini Ptuj in sicer: Medobčinsko poslovno-logistično cono (tromeja občin Hajdina, Videm in Ptuj), Industrijsko cono »Zagrebška«, Industrijska cona Puhova – širitev. Projekt predvideva nakupe zemljišč, pripravo projektne in investicijske dokumentacije komunalno opremljenost ter pripravo akcijskega načrta promocije in trženja poslovno-industrijskih con	Cilj 1, ukrep 4	2015-2025	6.000.000,00
Inovativne odprte tehnologije - IOT	Regijski projekt/podan predlog za dogovor za razvoj regij; Inovativne odprte tehnologije je razvojni projekt, katerega glavni cilj je ustvariti simbiozno povezavo med univerzo oz. raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, podpornimi oz. razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi skozi odprte inovacije in tehnologije. Implementacija IOT in doseganje glavnega cilja bo: povečalo število visokotehnoloških podjetij in povečalo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v regiji na osnovi razvoja in trženja novih inovativnih produktov, procesov, poslovnih modelov, itd.; ustvarilo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo v regiji in s tem ustavilo beg možganov ter tako omogočilo dolgoročen razvoj regije, pri čemer bo omogočen pretok vrhunskega znanstvenega znanja iz univerzitetnega okolja v celotno regijo in s tem pospešeno prestrukturiranje razvojnih potencialov regije v naslednjih 5 letih. IOT povezuje tri dele, ki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo ter nudijo celostno podporo raziskovalnemu in inovacijskemu procesu: Inovacijsko-podporni del, infrastrukturni del, vsebinski raziskovalno-razvojni del.	Cilj 1, ukrep 5	2015-2025	45.000.000,00
Delovanje VEM točke	Izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetnike in potencialne podjetnike. Spremljanje in pridobivanje informacij na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov, osnovno svetovanje, priprava in posredovanje odgovorov, izvajanje informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, izvedba postopkov s pomočjo portala e-VEM, promocija podjetniškega okolja.	Cilj 1, ukrep 1	2015-2025	20.000,00 (na letni ravni)



STRATEŠKA USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI				
Kratek opis		Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
GOSPODARSTVO				
Poslovni inkubator	Coworking je prostor za medgeneracijsko mreženje, izmenjavo znanja in izkušenj ter sodelo. Služi kot medgeneracijsko, mednarodno in intelektualno središče. Povezujejo se tako začetniki – željni informacij, kot ljudje z izkušnjami iz različnih področij. Da bi spodbudili aktivacijo talentov za podjetniško angažiranje in s tem nastanek novih start-up podjetij ter njihovo uspešno globalno rast, bomo oblikovali in izvajali celovit podjetniški program t.i. Start-up Ptuj za nova inovativna podjetja, ki ga bomo v ciljnih skupinah tudi intenzivno promovirali. Program bo zajemal enotno ponudbo vseh ključnih podpornih storitev učinkovitega start-up ekosistema (svetovanje, mentorstvo izkušenih podjetnikov, podjetniška infrastruktura, administrativna pomoč, finančni viri za zagon podjetja,...), ki lahko dokazano pospešijo nastajanje in izgradnjo uspešnih start-up podjetij. V coworking je umeščen Geek House, dogodki Start-up Ptuj in podjetniški inkubator in služi za mreženje podjetnikov začetnikov.	Cilj 1, ukrep 2	2015-2025	60.000,00
Start up program		Cilj 1, ukrep 3	2015-2025	
Ureditev Coworking prostorov		Cilj 3, ukrep 1	2015-2025	
KMETIJSTVO				
Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave.	Vodotok Drave oziroma vodna kanala HE Zlatoličje in HE Formin nudijo izdatne količine vode, ki bi jih lahko koristili za namakanje kmetijskih površin. Vodna kanala obeh elektrarn se praktično raztezata od Maribora do Ormoža vmes ju povezuje Ptujsko jezero. Dolžina kanalov omogoča odvzem vode na večih mestih, za kar se je potrebno uskladiti s koncesionarjem Dravske elektrarne Maribor. Dovodni kanal je povezan s Ptujskim jezerom in nudi možnost koriščenja 5 m3 vode na sekundo za potrebe namakanja. Prav tako pa je možno iz odvodnega kanala HE Formin črpati dodatnih 5 m3 vode na sekundo za namakanje. Trenutno je v pripravi Namakalni sistem Turnišče s partnerji Biotehnično šolo, Semenarno Ljubljana ter Mestno občino Ptuj. Projekt je financiran s strani države.	Cilj 5, ukrep 3	2015-2025	300.000,00
Neposredno trženje lokalno pridelane hrane.	Neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucija, (vrtcih, šolah, zdravstvenih ustanovah, domu upokojencev in drugih)	Cilj 4, ukrep 5	2015-2025	15.000,00



STRATEŠKA USMERITEV II: OKOLJU PRIJAZNO MESTO				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Obnova vodovodnega sistema v Mestni občini Ptuj	Regijski projekt/dogovor za razvoj regij; Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnjega Podravja, projekt obsega pripravo tehnične dokumentacije, pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedbo. Cilj projekta je zmanjšanje vodnih izgub ter ohranjanje kakovosti pitne vode.	Cilj 1, ukrep 1	2014-2020	12.172.735
Dokončanje javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj	Izvesti javno kanalizacijo na območju Mestne občine Ptuj, kjer je ta v skladu z veljavno državno zakonodajo obvezna.	Cilj 2, ukrep 1	2014-2020	2.000.000,00
Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja	Subvencioniranje izgradnje sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju razpršene poselitve (izvesti javno kanalizacijo na območju Mestne občine Ptuj, kjer je ta v skladu z veljavno državno zakonodajo obvezna).	Cilj 2, ukrep 3	2014-2020	100.000,00
Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke	Ustrezna ureditev zbiranja odpadkov, predelava in upravljanje.	Cilj 6, ukrep 1	2014-2020	2.000.000,00
Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov	V Mestni občini Ptuj imamo več cest, ki so neurejene prometno obremenjene. Ponekod so nujna krožišča, ki bi zagotovila večjo pretočnost in možnost varnega vključevanja prometnega toka.	Cilj 7, ukrep 1-4 Cilj 8, ukrep 1	2015-2025	6.000.000,00
Izgradnja parkirišč	Ptuj nima dovolj parkirnih mest za dostop v staro mestno jedro. Primernih lokacij je več.	Cilj 8, ukrep 2	2015-2025	3.000.000,00
Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj	Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Namen projekta je vzpostaviti trajnostni prometni sistem v mestu tako da: Zagotovimo dostopnost delovnih mest in storitev za vse; Izboljšamo varnost; Zmanjšamo onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabe energije. V sklopu projekta je možna ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP in ureditev parkirišč za kolesa.	Cilj 9, ukrep 2	2015-2025	2.000.000,00



STRATEŠKA USMERITEV II: OKOLJU PRIJAZNO MESTO				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in Grajena	Z zadrževalniki na območju Rogozniške doline bi se gorvodno zadržale visoke vode in preprečile razlivanje pri Ptuj v poplavno ogroženi industrijski coni ob Puhovi in v stanovanjskem območju v Budini. Priporočena lokacija je za en zadrževalnik na območju občine Destrnik in za drugega v Žabjaku.	Cilj 11, ukrep 1	2014-2020	250.000,00
Protipoplavna ureditev porečja Ptujске Drave	Državni projekt; protipoplavna ureditev porečja Ptujске Drave – nadaljevanje aktivnosti celovite protipoplavne ureditve porečja Drave – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Spodnji Duplek in OPVP Ptuj.	Cilj 11, ukrep 3	2014-2020	700.000,00
Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj	Mestna občina Ptuj ima še nekaj javnih stavb, ki so potrebna energetske obnove. V skladu z evropskimi razpisi se bo pripravila projektna dokumentacija in obnova še preostalih stavb (Narodni dom, OŠ Mladika...)	Cilj 3, ukrep 2	2014-2020	1.000.000,00



STRATEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj	Projekt predvideva snovanje in načrtovanje skupnega sistema za usmerjanje turistov in označevanje turističnih znamenitosti in ponudnikov v občini. Predviden projekt zajema razvoj in postavitev neprometne turistične signalizacije od ravni obcestnih napovednih tabel, obcestnih usmerjevalnih tabel do turističnih privlačnosti in ponudnikov in označevanja posameznih vrst turistične ponudbe. V okviru projekta se bo razdelal privlačen, funkcionalen in učinkovit sistem vodenja turistov in obiskovalcev od izhoda iz avtocest preko državnih in regionalnih cest do lokalnih, občinskih cest, vodenja po ulicah v mestih in vaseh vse do konkretnih turističnih privlačnosti in ponudnikov.	Cilj 4, ukrep 1	2014-2025	120.000,00
Ureditev arheološkega muzeja	Izgradnja arheološkega muzeja in inštituta na območju Muzejskega trga za namene pridobitve prostorov za razstave, hrambo, urejanje in nadaljnje raziskave obsežnega fonda arheološkega gradiva.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	5.000.000,00
Arheološki park Panorama	Po pregledu celega območja bi z arheologi in ostalo stroko opredelili ključne objekte, ki bi jih prezentirali »in situ«, med temi razstavljenimi najdbišči pa bi speljali sprehajalne poti s potrebno infrastrukturo (klopce, koši, koši za pasje iztrebke) in v mejah dovoljenega zasadili primerne rastline. projekt je zasnovan v okviru komisije za raziskave in ureditev Panorame pri MO Ptuj. arheološki park se bo razvijal postopoma in se vključil v življenje mesta.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	400.000,00
Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče	Aktivnosti povezane z obnovo kompleksa Turnišče so se že pričele, ustanovljena je bila komisija in izdelan program rabe. Potrebno je pripraviti in sprejeti ustrezne dokumente, ki bodo omogočali vse nadaljnje postopke in tudi omogočali iskanje virov financiranja za predvidene vsebine.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	3.000.000,00
Program revitalizacije starega mestnega jedra	Oblikovanje interdisciplinarne projektne skupine, ki bo opravila operativni načrt izvedbe programa, upoštevajoč tudi že narejene študije. Cilji: ureditev prometa, zapolnitev lokalov, prodaja ali najem stanovanj v starem mestnem jedru, ureditev turistične poti na relaciji grad-mestno jedro-Drava	Cilj 5, Ukrepi 1,2,3,4,5	2014-2025	20.000,00



STRATEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Vzpostavitev športno-rekreativnega turističnega centra Ranca	S tem bo omogočen razvoj novih turističnih produktov, ki bodo sestavljeni iz storitev športnih aktivnosti v naravi, vožnje z ladjico in drugimi plovili po reki Dravi in Ptujskem jezeru, sprehodi, tek, kolesarjenje, treking, hitra hoja, jahanje, opazovanje narave iz opazovalnic ob Ptujskem jezeru in druge aktivnosti na vodi in ob vodi. Omogočen bo tudi razvoj novih tematskih poti in adrenalinskih parkov.	Cilj 2, ukrep 1	2014-2025	5.632.873
RDO – tematski parki	Regijski projekt/predlog za dogovor regij; Projekt temelji na zasnovi in vzpostavitvi Tematskih parkov v destinaciji in organiziranem razvoju, promociji, prodaji integralnih turističnih produktov v destinaciji. Predvidene teme tematskih parkov v destinaciji bodo naslednje: Narava (NATURE), Aktivna doživetja (ACTIVE), Kulinarika in vino (GASTRONOMY), Kultura (CULTURE), Zdravje in dobro počutje (HEALTH&SELFNESS), Znanje (KNOWLEDGE&ENLIGHTMENTS), Dogodki in prireditve (EVENTS), Poslovni parki (BUSSINESS). Tematski parki temeljijo v destinaciji na že razvitih ali na novo vzpostavljenih atrakcijah. Pomen tematskega parka so doživetja, ki jih gost lahko vidi, začuti, okusi. V destinaciji se bo vzpostavilo do deset (10) tematskih parkov, ki bodo sposobni vsak zase pritegniti svojo ciljno skupino gostov na trgu. Tematski park je lahko vzpostavljen geografsko v eni sami občini oziroma se lahko več občin skupaj poveže in zgradi svoj Tematski park. Projekt temelji na zasnovi in vzpostavitvi Tematskih parkov v destinaciji in organiziranem razvoju, promociji, prodaji integralnih turističnih produktov v destinaciji.	Cilj 2, ukrep 2	2014-2025	8.000.000,00
Obnova objektov Stare steklarske	Stara steklarska delavnica je že vrsto let stičišče ljubiteljske in alternativne kulture. Kompleks objektov daje možnosti dolgoročnih prostorskih rešitev za zainteresirane izvajalce kulturnih dejavnosti, zlasti mladih, še več, vsem omogoča izvajanje dejavnosti, ki jih doslej zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov ni bilo mogoče uresničiti. Ker pa so prostori dotrajani in vse manj primerni za uporabo, je več kot nujna njihova obnova. Zlasti mladim se z ureditvijo tega kompleksa resnično omogoča dolgoročna rešitev za organizacijo številnih dejavnosti, s katerimi zdaj gostujejo na različnih koncih in nimajo nikjer možnosti kontinuirano izvajati svoje umetniške programe in ne nazadnje kakovostnega preživljanja prostega časa. Izdelan je konservatorski načrt in projektna mapa z idejno rešitvijo.	Cilj 5, ukrep 5	2014-2025	1.000.000,00



STRATEŠKA USMERITEV IV: MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj (Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj)	Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj zajemajo obnovo kuhinje in dotrajanih igral.	Cilj 1, ukrep 1	2014-2025	50.000,00
Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina	Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina.	Cilj 1, ukrep 5	2014-2025	120.000,00
Razsvetljava Mestni stadion	Ureditev dotrajane športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.	Cilj 2, ukrep 1	2014-2025	200.000,00
Plezalna stena	Ureditev dotrajane/dodatne športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.	Cilj 2, ukrep 2,3	2014-2025	10.000,00
Oskrbovana stanovanja	Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanih stanovanjih. Ta storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	3.000.000,00
Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri	Dnevni centri aktivnosti so prostori, kjer se spodbuja in ohranja miselna, duševna in telesna vitalnost, pomeni informacijski center, pomoč starejšim in mlajšim ponuja, številne aktivnosti. Želja je, da se dnevni centri aktivnosti vzpostavijo v obstoječih domovih četrtnih skupnosti. Ena izmed primernih lokacij bi lahko bil tudi Dijaški dom Ptuj.	Cilj 4, ukrep 4	2014-2025	400.000,00
Program za osebe s težavami pri nastanitvi in zagotovitev primernih bivalnih enot	Potrebe po bivalnih enotah za socialno ogrožene posameznike in pare, ki niso zmožni plačevati stanovanjskih stroškov za stanovanja v katerih bivajo. Z bivalnimi enotami bi omogočili posameznikom ali paru namestitve v sobo z možnostjo souporabe kopalnice in kuhinje. Proučiti bi bilo potrebno možnost rekonstrukcije objektov ali hiš, ki so že v lasti Mestne občine Ptuj. Predvidena lokacija bivalnih enot ni center mesta, ampak umestitev v predmestje.	Cilj 4, ukrep 1	2014-2025	200.000,00
Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra	S sistemsko in celostno obravnavo družine in posameznikov v okviru Družinskega svetovalno preventivnega centra bomo dolgoročno prispevali k zmanjševanju problematike in stisk prebivalstva ter njihovemu učinkovitejšemu reševanju.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	50.000,00



STRATEŠKA USMERITEV IV: MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI				
NASLOV PROJEKTA	Kratek opis	Cilj in ukrep TUS	Leto izvajanja	Ocenjena vrednost
Program za delo s povzročitelji nasilja	Program Centra za socialno delo Ptuj, namenjen preprečevanju nasilja v družini in delo s tistimi, ki se srečujejo z nasiljem v družini	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	20.000,00
Ureditev pro bono ambulate	Pro bono ambulant bi delovala v okviru Zdravstvenega doma Ptuj za vse občine Spodnjega Podravja. Namenjena tistim, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja	Cilj 5, ukrep 2	2014-2025	200.000,00
Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči	Program bo izvajal Zdravstveni dom Ptuj v sodelovanju s šolami, društvi in drugimi organizacijami.	Cilj 5, ukrep 3	2014-2025	50.000,00
Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce	Zaradi naraščanja bolezni starejših – demenca je Dom upokojencev ponudil izvajanje programa za osebe in svojce, ki se soočajo s to boleznijo.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	50.000,00
Center za pomoč osebam v duševni stiski	Brezposelnost in s tem poglobljanje revščine nakazujeta potrebo po vzpostavitvi Centra za pomoč osebam v duševni stiski v obliki psihoterapevtske pomoči in SOS telefona. Center bi lahko deloval v okviru Centra za socialno delo ali Zdravstvenega doma.	Cilj 4, ukrep 3	2014-2025	50.000,00
Center ustvarjalnosti mladih	Obstoječe prostore Mestnega kina Ptuj z dodatnim odkupom prostorov »Zlate črte« si tako predstavljamo kot prostor, kjer bi rdečo nit po eni strani še vedno predstavljalo prikazovanje kakovostnih filmskih izdelkov s spremljajočimi aktivnostmi, po drugi strani pa bi veliko dodano vrednost v primerjavi s sedanjo ureditvijo predstavljale nove vsebine s področja večpredstavnostne umetnosti in ustvarjalnosti, za katere pa so potrebni ustrezno razporejeni, obnovljeni in opremljeni prostori.	Cilj 4, ukrep 1	2014-2025	450.000,00
Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru	Priprava načrta upravljanja s stanovanji v starem mestnem jedru. Prodaja ali obnova stanovanj v lasti Mestne občine Ptuj.	Cilj 6, ukrep 2	2014-2025	10.000,00
Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij	Gradnja novih stanovanj za socialno ogrožene, invalide in mlade.	Cilj 6, ukrep 3	2014-2025	2.000.000,00